별지 9. 개별 투자심사 사업 추진현황

사 업 명	전남 미래혁신산업 펀드조성

□ 사업목적 및 필요성

○ 기술력은 있으나 자금력이 부족한 기술기반 창업기업 대상 투자펀드를 통한 자금조달 지원으로 사업초기 안착 및 사업화 성공 지원 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 1. ~ 2029. 12.

○ 위 치 : 전라남도 일원

○ 규 모 : 4,000억 원(도 출자금 400억 원)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 400,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	400,000	118,500	101,400	3,000	177,100
국 비	85,300	24,900	25,500	1,500	33,400
시 도 비	40,000	13,500	9,100	700	16,700
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타	274,700	80,100	66,800	800	127,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

○ 광주전남지역창업초기펀드(중기부) 외 3개 벤처펀드 조성 : '24. 12.

○ 인구활력펀드(중기부) 외 5개 벤처펀드 조성 : '25. 12.

* 현재 총 9개 펀드, 2,199억 원(도비 226억 원)

□ 향후계획

○ 중기부 등 수시 출자사업 참여를 통한 신규 펀드 조성 : 계속

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사 업 명	여수 금오도 해상교량 건설공사

□ 사업목적 및 필요성

○ 고흥 영남에서 여수 돌산까지 10개의 섬을 잇는 국도77호선 '백리섬섬길(39.1㎞)'을 금오도까지 연장하여 해양관광 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025. ~ 2032.

○ 위 치 : 여수시 금오도~대두라도~월호도(지방도 863호선)

○ 규 모 : 도로확장 3.42㎞(해상교량 1.53km)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 236,700백만원(시비 50% / 시비(여수) 50%)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	236,700	-	-	-	236,700
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	118,350	-	-	-	118,350
시군구비	118,350	-	-	-	118,350
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황

○ 기본 및 실시설계용역 착수 : '25. 9.

* '25. 9. 30~'27. 3. 23.(18개월) / ㈜유신 등 5개사 / 7,512백만 원

○ 기본 및 실시설계 주민설명회 : '25. 11.

○ 우선시공분 착공* : '26. 2.

* 여수세계박람회 성공 개최 지원 및 중복시공 예방 등

□ 향후계획

○ 실시설계 및 관계기관 협의 완료 : '27. 3.

○ 여수 금오도 해상교량 건설공사 발주 : '27. 上

□ 사업변경 내역

○ 당초 대비 30%이상 증액되지 않아 지방재정투자 재심사를 받지 않음.

사 업 명	광양 세풍일반산업단지 조성사업

□ 사업목적 및 필요성

○ 광양만권의 산업용지 중장기('21~'30) 수급계획에 따른 산업용지 적기 공급으로 용지 수요에 능동적으로 대처하고 기업유치 및 원활한 생산활동 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024년~2030년

○ 위 치 : 광양시 광양읍 세풍리 일원

○ 규 모 : 산업단지 144만㎡ 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 224,492백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	224,492	-	60,610	16,083	147,799
국 비					
시 도 비					
시군구비					
지 방 채	110,000		60,610	16,083	33,307
민간자본					
기 타	114,492				114,492

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 타당성 조사, 중앙투자심사 완료 : '23. 4. ~ '23. 11.

○ 지방채 발행(1,100억원) : '24. 7. ~ '25. 1.

○ 세풍산단조성사업 공사 착공 : '26. 3.

□ 향후계획

○ 공영개발 구역 선분양 추진 : '28. 상반기

○ 계획기간('30)내 사업 완료 목표 추진

□ 사업변경 내역

○ 원가심사 등에 따른 총사업비 변경(당초 2,600억→2,245억)

사 업 명	소안~구도간 지방도 확포장공사

□ 사업목적 및 필요성

○ 노화~구도(1단계) 개설('17년)과 연계하여 소안도까지 연결 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025. ~ 2032.

○ 위 치 : 완도군 소안면 횡간리~이월리 일원(지방도 806호선)

○ 규 모 : 도로확장 2.05㎞(해상교량 1.35km), B=10.5~11.8m(2차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 185,800백만원(시비 50% / 군비 50%)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	185,800	5,000	-	22,000	158,800
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	92,900	2,500	-	11,000	79,400
시군구비	92,900	2,500	-	11,000	79,400
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황

○ 기본 및 실시설계용역 추진 : '23. 9.~'25. 4.

○ 지방재정 중앙투자심사 완료(행안부) : '23. 11.

○ 주민설명회 개최(소안면사무소, 구도마을회관) : '23. 11.

○ 공사 입찰(조달청) 3회 유찰 : '25. 12~'26. 5.

* 사유: 입찰자 전원 예정가격 초과(2회), 단독 응찰(1회)

○ 조달청 협의를 통한 도급액* 증액 : '25. 12~'26. 5.

* 도급액 1,285억 원→ 1,390억 원(증 105억 원, 8.17%)

□ 향후계획

○ 공사 개찰 : '26. 8. 5.

○ 계획기간('28) 내 완공될 수 있도록 예산 확보 및 공정관리 철저

□ 사업변경 내역

○ 당초 대비 30%이상 증액되어 재심사 예정

사 업 명	신흥~용동간 지방도 확포장공사

□ 사업목적 및 필요성

○ 고흥군의 지방도 830호선의 해안도로의 기능을 가지고 있으며 고흥군 도양읍 장계리~도덕면 용동리간 미개통 구간에 도로를 개설하여 지역주민 교통편익 증진 및 교통소통에 원활을 기하고 주민소득 증대에 기여하기 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022.09.15.~2027.08.19

○ 위 치 : 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 장계리~도덕면 용동리 일원

○ 규 모 : 도로확장 L=8.23Km B=9.5m, 교량2개소, 생태터널 2개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 58,580백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	58,580	20,673	7,310	2,950	27,647
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	58,580	20,673	7,310	2,950	27,647
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 47.8%)

○ 실시설계 용역 추진 : 2010. 06. 28. ~ 2014. 02. 13.

○ 도로구역 결정고시 : 2015. 05. 21

○ 공사 착공(건설사업관리) : 2022. 09.

□ 향후계획

○ 2027년 8월 준공예정.

□ 사업변경 내역

○ 당초 대비 30%이상 증액되지 않아 지방재정투자 재심사를 받지 않음.

사 업 명	월천~석창간 지방도 확포장공사

□ 사업목적 및 필요성

○ **「월천~석창간 지방도 확포장공사」** 관련 지방도 811호선 잔여구간 개설로 해안도로 역할 활용 및 지역 간 교류로 지역 균형 발전을 기여하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025.09.30.~2031.07.29.

○ 위 치 : 전남광주통합특별시 함평군 손불면 월천리~석창리 일원(지방도 811호선)

○ 규 모 : L=3.77㎞, B=9.5m(왕복 2차로), 교량 2개소/73m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 50,034백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2027년 이후
계	50,034	-	695	1,180	48,159
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	50,034	-	695	1,180	48,159
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2.7%)

○ 가설사무소 1식, 토질조사비 1식, 시공측량비 1식, 품질관리비 1식

□ 향후계획

○ 연약지반처리공(심층혼합처리공) 1,543m, 가설사무소 1식, 기타 1식

○ 연약지반처리공(P.B.D공, G.C.P공, 심층혼합처리공) 1식 등, 부대공 1식

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초 대비 30%이상 증액되지 않아 지방재정투자 재심사를 받지 않음.

사 업 명	늑용~유치간 지방도 4차로 확포장공사

□ 사업목적 및 필요성

○ 본 공사는 지방도 817호선 중 장흥군 유치면 늑용리~용문리 구간을 확장하여 원활한 교통소통과 지역균형 발전을 도모하기 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 7. 22 ~ 2029. 7. 20

○ 위 치 : 전남 장흥군 유치면 늑용리~용문리(지방도 817호선)

○ 규 모 : L = 2.70km(2차로→4차로확장), B = 17.5m

- 터널 :1개소/189m - 교량 : 1개소/85m - 교차로/3개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 48,609백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	48,609	2,421	2,052	2,702	41,434
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	48,609	2,421	2,052	2,702	41,434
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 9.2%)

○ 가설사무실 1식

○ 흙깍기 20,230㎥, 흙쌓기 9,997㎥, 옹벽 200m

□ 향후계획

○ 흙깍기, 흙쌓기, 사토, 교량 및 터널, 포장

○ 기계 및 전기, 조경 기타 부대공사

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초 대비 30%이상 증액되지 않아 지방재정투자 재심사를 받지 않음.

사 업 명	마산~산이간 지방도4차로 확포장공사

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방도 806호선 중 해남군 마산면 용전리 ~ 산이면 노송리 구간의 2차로 도로를 4차로로 확장하여 해남군과 영암 · 해남 기업도시(구성지구)를 연결하는 보조간선도로의 기능 향상으로 원활한 교통소통 및 지역균형 발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 07. 01 ~ 2029. 06. 29(60개월)

○ 위 치 : 전남광주통합특별시 해남군 마산면 ~ 산이면 노송리

○ 규 모 : L=5.60km, B=20.5m~28.5m(교량 3개소/69.5m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 47,966백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	47,966	2,000	2,700	2,772	40,494
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	47,966	2,000	2,700	2,772	40,494
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 13.1%)

○ 실시설계 용역 추진 : 2019. 09. 09. ~ 2023. 04. 16.

○ 도로구역 결정고시 : 2024. 03. 21

○ 공사착공(건설사업관리) : 2024. 06. 03.

○ 보상계획공고 : 2025. 06. 25

□ 향후계획

○ 용지보상 완료 : 2027년 3월말(중앙토지수용위원회 수용재결 신청예정)

○ 2029년 6월 준공예정.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초 대비 30%이상 증액되지 않아 지방재정투자 재심사를 받지 않음.

사 업 명	완도항 대체부두 축조공사

□ 사업목적 및 필요성

○ 완도항 내 재적어선 및 외래어선을 위한 접안시설(부두) 확충

○ 신설 부두 외측 방파제 추가 건설을 통해 선박 접안 안정성 증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025. 9. ~ 2029. 12.

○ 위 치 : 전남광주특별시 완도군 완도읍 가용리 완도항 일원

○ 규 모 : 대체부두(물양장 L=300m, 방파제 240m), 해수소통구 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 45,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	45,600	716	716	1,596	43,288
국 비	-				
시 도 비	45,600	716	716	1,596	43,288
시군구비					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계중)

○ 기본 및 실시설계 용역 : '25. 7. ~ '26. 11.

□ 향후계획

○ 현지조사 및 실시설계(안) 수립 : '26. 8.

○ 관계기관 협의 : '26. 9. ~

○ 용역 준공 : '26. 11.

○ 공사 착수 : '27. 2.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

사 업 명	공산~다시간 지방도 확포장공사

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방도 801호선 중 나주시 공산면 신곡리~다시면 동당리를 연결하는 교량을 개설하여 남도의병 역사박물관 접근성 개선과 원할한 교통소통 및 지역 균형발전을 도모하기 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2026.01.19. ~ 2030.01.17

○ 위 치 : 전라남도 나주시 공산면 신곡리 ~ 다시면 동당리

○ 규 모 : 연장 L=1.68km, B=9.5~13.5m(2차로), 교량 1개소/496m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 45,546백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	45,546	-	1,249	901	43,396
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	45,546	-	1,249	901	43,396
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 4.7%)

○ 실시설계 용역 추진 : 2023.09.01.~2025.07.20.

○ 도로구역 결정고시 : 2026.02.19.

○ 공사 착공 : 2026.01.19.

□ 향후계획

○ 2030년 1월 준공 예정

□ 사업변경 내역

○ 당초 대비 30%이상 증액되지 않아 지방재정투자 재심사를 받지 않음.

사 업 명	전남수묵비엔날레아트센터 건립 사업

□ 사업목적 및 필요성

○ 남도문예 전통성 보전·계승을 위해 국제수묵비엔날레 작품 전용 전시 및 복합문화공간 기능을 갖춘 랜드마크형 전시관 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. ~ 2029.

○ 위 치 : 목포시 용해동 924-1 일원(목포문화예술회관 내 야외공연장)

○ 규 모 : 지하1층, 지상3층(부지면적 17,000㎡, 건축연면적 7,011㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 45,000백만원(균특 21,000, 특별시비 21,000, 시비 3,000부지비)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	45,000			3,120	41,880
국 비					
시 도 비	42,000			120	41,880
시군구비	3,000			3,000	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

※ 시비 30억은 목포시 부지 무상사용료 산정분으로 실질적인 예산 투입이 아님

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 목포시 건립 부지 추천 및 선정 : '23. 8. ~ 11.

○ 기본계획 수립 연구용역 추진(전남연) : '25. 6. ~ 11.

○ 행안부 투자심사 승인(조건부 2단계) : '25. 10. 17.

○ 센터 건축기획 용역 착수 : '26. 3. 17. ~

○ 공유재산 심의회 및 관리계획 승인 : '26. 3. ~ 4.

□ 향후계획

○ 건축설계 공모 및 실시설계 용역 : '26. 10.~

○ 수묵비엔날레아트센터 착공('28. 1월) 및 준공('29. 12월)

사 업 명	전남 국민안전체험관 건립

□ 사업목적 및 필요성

○ 시민 안전의식 함양과 재난 및 안전사고 대처 능력 향상을 위해 지역 맞춤형 안전체험 교육시설 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 1. ~ 2029. 2.

○ 위 치 : 장흥군 장흥읍 우산리 155번지 일원

○ 규 모 : 지상 3층(부지 98,382㎡ / 연면적 6,000㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 44,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	44,900	7,648	101	717	36,434
국 비	12,000	122	101	717	11,060
시 도 비	12,500	-	-	-	12,500
시군구비	20,400	7,526	-	-	12,874
지 방 채	-				
민간자본	-				
기 타	-				

□ 추진상황(행정절차 추진, 진도 : 1%)

○ '25. 7. : 행정안전부 지방재정 중앙투자심사 승인

○ '25.12. : 군 관리계획, 재해영향성, 건축기획, 지형 현황 측량

□ 향후계획

○ '26. 7. ~ '27. 5. : 기본 및 실시설계 용역

○ '26.10. ~ '29. 2. : 전시체험시설 설계·제작·설치

○ '27. 5. ~ '29. 2. : 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경 : 당초 2028. 12. → 변경 2029. 2.

사 업 명	문평IC~고막원간 지방도

□ 사업목적 및 필요성

○ 본 과업은 나주시 문평면 송산리 와 산호리를 연결하는 지방도 825호선의 타당성 검토 결과를 반영한 시설 개량을 통해 국도 1호선과 무안~광주 고속도로와의 접근성을 향상하여 원활한 교통소통과 지역 균형 발전을 도모하는데 그 목적이 있음.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025년 01월 15일 ~ 2030년 01월 13일

○ 위 치 : 전라남도 나주시 문평면 송산리~산호리 일원(지방도 825호선)

○ 규 모 : L=4.19km(2차로 확포장, B=13.0m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 40,402백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	40,402	-	8,208	2,515	29,679
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	40,402	-	8,208	2,515	29,679
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20.3%)

○ 연장(L=0.85km): 토공 1식, 암파쇄방호시설 60m, 가설사무실 1식

□ 향후계획

○ 토공 1식, 비탈면안전공 1식, 배수공(횡배수관 877.9m, 수로BOX 6개소)

○ 구조물공(교량 3개소), 포장공 58,435㎡

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초 대비 30%이상 증액되지 않아 지방재정투자 재심사를 받지 않음.

사 업 명	탄소중립 에듀센터 건립

□ 사업목적 및 필요성

○ 2050 탄소중립 실현 및 국민이 직접 참여·체험하는 생활실천 문화 정착을 유도하기 위한 전시·교육·체험시설 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2029년

○ 위 치 : 해남군 산이면 상공리 1147(솔라시도 지구 내)

○ 규 모 : 센터 건물(4,932㎡), 외부공간 및 체험시설 조성(49,330㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 38,921백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	38,921	2,170	1,874	7,700	27,177
국 비	27,245	2,170	1,600	6,000	17,475
시 도 비	2,319		82	500	1,737
시군구비	5,411		192	1,200	4,019
지 방 채					
민간자본	3,946				3,946
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 실시설계 및 조달청 설계적정성 검토('25.4.~11.)

○ 건축설계 기술자문위원회 심의('26.2.)

□ 향후계획

○ 조달청 설계적정성 검토결과 반영 총사업비 조정 협의('26.5.~)

○ 공사 착공 및 준공('26.하반기 ~ '29.)

□ 사업변경 내역

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	사업기간	비 고
당초	42500	2022~2027	
변경	38921	2022~2029	

사 업 명	신안압해지구 전남형 만원주택 건립사업

□ 사업목적 및 필요성

○ 비혼, 저출산 원인 중 하나인 주거비 부담을 완화하고 자녀 양육에 불편이 없도록 큰 평형의 건립형 임대주택 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. ~ 2028.

○ 위 치 : 신안군 압해읍 학교리 568 일원

○ 규 모 : 아파트 90호(청년 59㎡ 50호, 신혼부부 84㎡ 40호)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 35,626백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2027년 이후
계	35,626				35,626
국 비	10,608				10,608
시 도 비	14,123				14,123
시군구비					
지 방 채	10,895				10,895
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 사업계획 변경(건축개발과-11147(2026. 5. 11.))에 따른 중앙 투자심사 면제(행정절차 간소화) 국토교통부에 신청(건축개발과-11882(2026. 5. 18.))

□ 향후계획

○ 중앙 투자심사 면제 확정 후 민간사업자 선정 등 행정절차 이행

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모(50호→90호), 총사업비(162억원→356억원), 사업기간('24.~'26.→'24~'28)

사 업 명	보전~갈두간 지방도 확포장공사

□ 사업목적 및 필요성

○ 진도 해안 일주도로 지산면 보전리 구간 지방도(지방도 803호선)를 개설하여 관광수요 창출 및 인프라 구축을 위한 사업 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2026. 1. 19. ~ 2028. 12. 18.

○ 위 치 : 전라남도 진도군 지산면 보전리 일원

○ 규 모 : 도로확장 L= 2.24㎞, B= 11.75m(2차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	29,975	-	150	500	29,325
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	29,975	-	150	500	29,325
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0.71%)

○ 실시설계 용역 : '25. 7.

○ 도로구역 결정 고시 : '25. 11.

○ 공사 착공 : '26. 1.

□ 향후계획

○ 2028년 12월 준공예정.

□ 사업변경 내역

○ 당초 대비 30%이상 증액되지 않아 지방재정투자 재심사를 받지 않음.

사 업 명	민원인 전용주차장 건립

□ 사업목적 및 필요성

○ 시청 방문 민원인의 교통 편의 증진 및 주차 불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.

○ 위 치 : 전남광주통합특별시 무안군 삼향읍 오룡길 1

○ 규 모 : 연면적 19,874㎡, 지상 4층, 주차대수 723대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 33,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계					
국 비					
시 도 비	33,400	8,663	6,211	18,526	-
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 기본 및 실시설계 용역 : '23. 5.~'24. 10.

○ 착공 및 건설사업관리용역(감리) 착수 : '24. 12. ~

□ 향후계획

○ 공사 추진 및 사업 완료 : ~ '26. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 없음

사 업 명	화흥포항 차도선부두 축조공사

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 차도선부두 확장 및 보강을 통한 접안 연장 추가 확보

○ 차도선 계류 돌제 설치에 따른 다점접안(선수+선측)으로 계류 동요 억제

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025. 9. ~ 2029. 12.

○ 위 치 : 전남광주특별시 완도군 완도읍 정도리 화흥포항 일원

○ 규 모 : 차도선부두 L=30m, 차도선 방파제 L=100m, 돌제 L=115m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 33,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	33,200	331	331	824	32,044
국 비	-				
시 도 비	33,200	331	331	824	32,044
시군구비					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계중)

○ 기본 및 실시설계 용역 : '25. 7. ~ '26. 11.

□ 향후계획

○ 현지조사 및 실시설계(안) 수립 : '26. 8.

○ 관계기관 협의 및 기본계획 변경 검토 : '26. 9. ~

○ 용역 준공 : '26. 11.

○ 공사 착수 : '27. 2.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

사 업 명	AI기반 어장공간정보 빅데이터 플랫폼 구축 및 활용

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양환경 변화에 따른 불확실성 대응을 위한 과학적·효율적 예측 및 관리 체계 기반 구축 필요

○ 어장 고밀화·노후화·어가 고령화 및 경험 소실로 인한 수산양식업 경쟁력 약화에 체계적 대응 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 6. ~ 2028. 12.(5년)

○ 위 치 : 전라남도 5개 군(고흥, 신안, 완도, 진도, 해남)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 31,942백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	31,942	7,600	5,297	4,694	14,350
국 비	14,855	3,400	2,450	2,205	6,800
시 도 비	7,400	1,720	1,120	1,120	3,440
시군구비	7,455	1,680	1,330	1,085	3,360
지 방 채					
민간자본	2,232	800	397	285	750
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 54%)

○ 수산양식 지능형 플랫폼 구축 완료

○ AI기반 수산양식업 의사결정 지원시스템 구축 완료

○ 실증 및 서비스 사업화 지원 추진중

□ 향후계획

○ 수산양식 지능형 플랫폼 및 의사결정 지원시스템 통합 및 예비실증

○ 수산분야 AI 서비스 산업화를 위한 현장실증(기업 대상 기술컨설팅 등)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ (총사업비 변경) 최초사업비 36,500백만원 → 31,942백만원으로 감액(88%)

사 업 명	율촌제1산단 정배수장 현대화사업

□ 사업목적 및 필요성

○ 율촌제1산단 정·배수장의 노후화된 시설개량과 용량 증설을 통해 정수 효율을 상향하여 이차전지등 입주기업에 안정적인 용수 공급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024년~2027년

○ 위 치 : 여수시 율촌면 조화리 89 일원

○ 규 모 : 정수장 용량 증설(4만톤/일 → 6만톤/일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,998백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	29,998	290	5,283	10,004	12,219
국 비					
시 도 비	29,998	290	5,283	10,004	12,219
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 설계안전성 및 VE 검토, 건설기술심의 : '24. 4.

○ 정수장 현대화사업 공사 착공 : '24. 9.

○ 정수장 현대화사업 (1차분~2차분) 공사 준공 : '24. 12. ~ '26. 4.

□ 향후계획

○ 정수장 현대화사업 추진 및 준공 : ~ '27. 12.

사 업 명	조선해양구조물 운송관리 플랫폼 구축사업

□ 사업목적 및 필요성

○ 조선·해양 고중량 구조물 적치(블록 및 철의장) 기반조성 및 효율적인 구조물 운송 관리체계 구축을 통한 산업 경쟁력 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 06. 01. ~ 2025. 12. 31. (31개월)

○ 위 치 : 영암군 삼호읍 용앙리 1703-9번지 외 2필지

○ 규 모 : 64,241㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	29,553	23,016	6,537	-	-
국 비	11,609	8,176	3,433	-	-
시 도 비	2,400	608	1,792	-	-
시군구비	15,245	14,060	1,185	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	300	172	128	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 관리센터, 옥외적치장, 창고동 등 구축 완료

○ 타워크레인, 지게차 등 설비 및 장비 도입 완료 및 조명타워 구축

□ 향후계획

○ 사업 종료 후 5년(2026~2030)에 대한 성과활용계획서 작성

○ 조선해양 고중량 구조물 적치 지속 활용

○ 스마트물류 플랫폼 연계 성과 활용

○ 재정자립형 운영모델 정착

사 업 명	지역특화과수지원센터 건립

□ 사업목적 및 필요성

○ 3개 권역(나주,해남,완도)으로 분산된 과수 연구시설 통합이전을 통한 연구 효율 극대화 및 전남광주 아열대 농업연구 클러스터 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2026년

○ 위 치 : 전남광주통합특별시 해남군 삼산면 상가리 405-5 일원

○ 규 모 : 232,138㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	29,500	10,638	8,009	10,853	
국 비	10,600	9,475	4,009	5,743	
시 도 비	18,900	1,163	4,000	5,110	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 64.7%)

○ 지역특화과수지원센터 건립사업 착공 `25. 3.

○ 건립공사(건축,기계,소방,통신) 차수분 2차 착공 `26. 1.

□ 향후계획

○ 지역특화과수지원센터 건립사업 전체 준공 `26. 11.

○ 사용승인 및 본인증 완료 `26. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업비 증가 : 사업지 군관리계획 용역 비용 추가 및 용도변경 지연에 따른 사업기간 증가 등으로 공사비 증가 요인 발생

사 업 명	탄소포집활용(CCU) 실증지원센터 구축

□ 사업목적 및 필요성

○ **(정부동향)** 탄소중립 추진전략발표('20.12.) 및 '2050 탄소중립 이행로드맵' 수립에 따라 단계적 탄소중립 이행 전략·감축 방안 필요

○ **(산업육성)** 온실가스 배출이 많은 산업단지 중심으로 온실가스·대기오염 동시 대응을 위한 신산업 집중 육성 및 기업 혁신 플랫폼 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2026

○ 위 치 : 여수 미래혁신지구 내

○ 규 모 : CCU 실증지원센터 구축(2개동), 장비 및 설비* 구축(23대)

* CCU 실증 장비 4대, 분리 장비 3대, 분석 장비 7대, 유틸리티 설비 9대 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 283.7백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	28,369.4	21,944.0	2,361.8	4,063.6*	-
국 비	10,000	5,627.8	1,591.1	2,781.1	-
시 도 비	18,000	16,083.4	681.9	1,235.7	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	369.4	232.8	88.8	47.8	-
기 타	-	-	-	-	-

*'25년 이월예산 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ CO_2 전환 액상화합물 제조 설비용 단독 후처리 설비, 고농도 가스 분석기 등 4건 장비 구축 서류 준비

○ CCU 실증 및 분리 설비 에너지 효율계장제어장치 설계 시스템 구축 준비

○ CO_2 전환 액상화합물제조설비 연속 운전(1,000h) 및 CCU 실증설비 활용 시작품 제작 지원(메탄올, 합성가스 2건)

□ 향후계획

○ 실증 장비, 분석 장비, 후처리 설비 구축 : ~'26. 10.

○ CCU 실증 장비 활용 기술지원(시작품 제작, CO2 감축량 산정) : ~'26. 12.

사 업 명	진도 접도 연도교 개설공사

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방도 803호선중 교폭이 협소하고 대형차량의 통행이 제한되는 기존 접도대교를 대체하는 신설교량을 건설, 원활한 교통소통과 지역 균형 발전을 도모하기 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023.11.27.~2026.11.25.

○ 위 치 : 전남광주통합특별시 진도군 의신면 금갑리~접도리 일원

○ 규 모 : L=0.68㎞, B=9.5~11.3m(왕복 2차로), 교량 1개소/350m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 28,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	28,100	9,926	5,701	12,473	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	28,100	9,926	5,701	12,473	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55.6%)

○ 실시설계 용역 추진 : 2022.05.16.~2023.05.15.

○ 도로구역 결정고시 : 2023.10.19.

○ 공사 착공(건설사업관리) : 2023.08.

□ 향후계획

○ 2026년 11월 준공 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초 대비 30%이상 증액되지 않아 지방재정투자 재심사를 받지 않음.

사 업 명	해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축사업

□ 사업목적 및 필요성

○ 대규모 해상풍력단지 조성을 위한 체계적인 기술개발, 유지관리 및 물류 관리 서비스를 제공하는 공공인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년~2025년

○ 위 치 : 목포신항

○ 규 모 :

① (장비구축) 기자재 항만운송 인프라 및 통합관제 장비구축

- '21. ~ '25. / 130억원 (국비 105, 도 7.5, 시 17.5)
- 대형부품 야적·조립 장비 및 기자재 Warehouse, 통합관제센터 구축

② (센터건립) 해상풍력단지 운영·관리 지원 위한 컨트롤 타워 건립

- '21. ~ '25. / 147억원 (도 48.8 시 98.2) / (부지) 목포신항 4,995㎡, (건축) 센터건립 3,262㎡ (4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 27,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	27,700	16,031	11,669	-	-
국 비	10,500	6,014	4,486	-	-
시 도 비	5,630	3,396	2,234	-	-
시군구비	11,570	6,621	4,949	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 항만운송장비 구축(2종 5대), 기자재 Warehouse 리모델링 및 통합관제센터 구축 완료

○ 해상풍력플랫폼센터(3,262㎡/4층) 건립 및 해상풍력 관련 10개기업 입주 완료

□ 향후계획

○ 해상풍력 공공 인프라 활성화 및 기업지원 체계 구축

○ 해상풍력 국책연구과제 발굴 및 국내외 교류협력 사업 추진

사 업 명	해룡산단 내부간선도로 개설사업

□ 사업목적 및 필요성

○ 해룡산단 2-1단계 분양 완료에 따라 2-2단계 조성사업에 맞춰 내부간선도로 개설이 시급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024년~2028년

○ 위 치 : 순천시 해룡면 선월리 일원

○ 규 모 : 내부간선도로 개설 L=2.0㎞, B=15.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 27,468백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	27,468	1	6,099	1,700	19,668
국 비	13,734	1	3,799	100	9,834
시 도 비	6,867	-	1,150	800	4,917
시군구비	6,867	-	1,150	800	4,917
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 전라남도 계약심사 완료 및 실시설계용역 착수 : '24. 1. ~ '24. 4.

○ 실시설계용역 정지 : '24. 8.

○ 도로 계획고 통보 및 의견수렴(→SPC) : '26. 5.

□ 향후계획

○ 실시설계용역 준공 : '26. 12.

○ 내부간선도로 공사 착공 : '27. 1.

□ 사업변경 내역

○ 실시설계용역 절차 지연에 따라 2028년 까지 사업기간 연장(당초 2026년)

사 업 명	2022년 해남군 지역거점 스마트시티 조성사업

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주도의 스마트시티 전국 확산을 위하여 국토교통부에서 시행하는 지역거점 스마트시티 조성사업 정책에 대응하는 스마트 거점도시 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. ~ 2026.
○ 위 치 : 해남군 산이면 구성리 일원
○ 규 모 : 지역거점 스마트시티 조성 1식(6개 서비스)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 26,000백만원
※ 총사업비 공기관등에대한자본적위탁사업비로 교부 완료(2022년 ~ 2024년)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	26,000				
국 비	12,000	12,000	-	-	-
시 도 비	3,600	3,600	-	-	-
시군구비	8,400	8,400	-	-	-
민간자본	2,000	2,000	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 전체 6개 서비스 발주 완료 및 사업 추진 중
○ 관광서비스(메타버스) 및 광역데이터허브 구축 완료

□ 향후계획

○ 서비스 시범운영: 2026. 11. ~ 12.
○ 전체 서비스 총괄 준공: 2026. 11.
○ SPC 의무운영: 2026년(구축완료 시) ~ 2030년

□ 사업변경 내역

○ 사업기간: (기존) 2022. ~ 2024. (변경) 2022. ~ 2026.
○ 사업내용: 기본 방향 유지 및 기술 발전에 맞춘 사업내용 보완·확대

서비스명	사업내용	
	기존	변경
교통	자율주행차량 도입 및 관제시스템 구축	동일
에너지	태양광 발전 ESS 연계형 충전서비스	동일
관광	산이정원 중심 관광메타버스	동일
안전·방범	자율주행 보조장치(라이다) 설치	안전인프라 구축(AI CCTV, 보행안전 스마트폴 등)
	안전메타버스 구축	3D GIS기반 안전 플랫폼 구축
의료	건강관리실 구축 및 워치 활용 비대면 케어 서비스	AI 기반 셀프 체크 건강센터 구축
도시인프라	광역데이터허브 구축	동일
	스마트폴 설치	스마트IoT 승강장 구축

사 업 명	영암 덕진 지방도 4차로 확포장공사

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방도819호선 중 영암군 영암읍 역리에서 영암군 덕진면 노송리 통과 구간을 확장하여 원활한 교통소통과 지역 균형발전을 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 12. 18. ~ 2027. 12. 17.

○ 위 치 : 전라남도 영암군 영암읍 역리 ~ 덕진면 노송리(지819호선)

○ 규 모 : 연장 L=3.8km, 폭원 B=16.5m (왕복2차로+농기계이동로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,489 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	25,800	1,971	1,878	4,351	17,600
국 비	-	-	-	-	
시 도 비	25,800	1,971	1,878	4,351	17,600
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3차 및 14.6%)

○ 대신교 확장 교대 및 교각 하부공 완료 / 거더 제작 완료

○ 역T형 옹벽 (L=65m) 및 수로암거 시공 중

□ 향후계획

○ 대신교 거더 설치 및 상부공 시공 예정

○ 토공, 배수공 및 구조물공(장암교) 시공 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초 대비 30%이상 증액되지 않아 지방재정투자 재심사를 받지 않음.

사 업 명	전남소방학교 훈련시설 조성

□ 사업목적 및 필요성

○ 도민 안전을 위한 전문성 있는 대국민 안전교육시설 구축 필요

○ 고도화된 전문성 있는 시설 도입으로 '지역 거점 소방학교'로서 타 시도 소방공무원 위탁 교육 실시 등 수입창출, 지역경제 활성화 이바지

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ~ 2028년

○ 위 치 : 장흥 장흥읍 우산리 산 53-1일원

○ 규 모 : 제3생활관 신축 등 6개사업

- 다목적교육관 신축(지상2층) / 소방시설, 구급센터 신축(제상 2층)
- 화재전술훈련장 신축(지상5층) / 화학구조훈련장 신축(지상2층)

- 지휘역량강화센터 신축(지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 24,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	24,700	6,470			18,230
국 비					
시 도 비	23,200	4,970			18,230
시군구비	1,500	1,500			
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 16.7%)

○ '24~25년 제3생활관 신축 완료

□ 향후계획

○ 예산 확보 후 단계적 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

사 업 명	산업 공정부산물의 탄소중립 전환 재자원화 기술 실증지원센터 구축

□ 사업목적 및 필요성

○ 기술부족 및 취약한 국내 인프라로 인해 대부분 매립 및 해외 처리되고 있는 순환자원 창출 효과가 큰 사용 후 비활성촉매의 자원순환 강화 및 전략소재 확보 가능한 재자원화 산업으로의 전환을 위한 실증지원 기반 구축

□ 사업개요

○ 기간/위치 : 2022~2026 / 광양 익신산단

○ 규 모 : 부지 9,917㎡, 건축 2,753㎡(2개동)

○ 사업내용 : 산업 공정부산물(비활성촉매, 슬러지, 스크랩, 블랙파우더 등)의 재자원화 기술지원 및 실증·인증 인프라 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 24,654백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	24,653.6	18,214	3,104.3	3,335.3	-
국 비	10,000	5,345	2,212	2,443	-
시 도 비	5,000	4,312	344	344	-
시군구비	7,500	6,468	516	516	-
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	2,153.6	2,089	32.3	32.3	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 건축 설계('23.11.), 건축허가 및 착공('23.12.), 시험성적서 발행(141건), 기업지원(80건)

○ 센터 준공 및 사용 승인('26.1.), 물질 재활용 실증 장비 등 16종 구축(~'25.12.)

□ 향후계획

○ 재자원화 제품 평가 장비 3종 구축 : '26. 7. ~ 12.

○ 재자원화 소재·제품 품질 평가 및 실증 지원 및 지역기업 육성 등(계속)

□ 사업변경 내역(해당없음)

사 업 명	재생에너지 기반 여객선 효율향상 기술개발

□ 사업목적 및 필요성

○ 국제적인 해양환경 규제강화(IMO 선박배출 온실가스 규제)로 연안해운 분야의 탄소중립 사회 실현을 위한 신재생에너지 활용 기술개발 필요

○ 연료소모량 감축 기술과 보급형 표준모델 개발을 통해 낙후된 지역 중소 여객선사의 활력회복 및 지역 조선산업 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022~2026

○ 위 치 : 목포시(남항 일원)

○ 규 모 : 재생에너지 실증선 건조(1척), 국제협력 및 복지동 건축(1동) 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 24,324백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	24,324	12,027	6,134	6,163	-
국 비	13,000	5,552	3,467	3,981	-
시 도 비	2,700	1,650	600	450	-
시군구비	6,300	3,850	1,400	1,050	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	2,324	975	667	682	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 97%)

○ 풍력추진보조 모터 제작 및 제어기법 개발완료('24.6.)

○ 재생에너지 실증선 건조 완료('25.11.)

□ 향후계획

○ 육상 연구지원 인프라(국제협력 및 복지동) 준공 : '26. 下

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 국비 : (당초) 15,000백만원 (변경) 13,000백만원

○ 민자 : (당초) 2,200백만원 (변경) 2,324백만원

사 업 명	나로도항 북방파제 및 파제제 축조공사

□ 사업목적 및 필요성

○ 나로도항 내 소형선 부두의 휴식이 가능한 항내 정온도 확보

○ 보완된 항만설계기준에 따른 외곽시설 보강으로 항만시설 안정성 유지

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025. 9. ~ 2029. 12.

○ 위 치 : 전남광주특별시 고흥군 봉래면 신금리 나로도항 일원

○ 규 모 : 북방파제 신설 L=250m, 서방파제·북측파제제 보강 L=391m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 24,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	24,300	590	590	1,365	22,345
국 비	-				
시 도 비	24,300	590	590	1,365	22,345
시군구비					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계중)

○ 기본 및 실시설계 용역 : '25. 7. ~ '26. 11.

□ 향후계획

○ 현지조사 및 실시설계(안) 수립 : '26. 8.

○ 관계기관 협의 : '26. 9. ~

○ 용역 준공 : '26. 11.

○ 공사 착수 : '27. 2.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

사 업 명	그린수소 수전해시스템 성능시험센터 구축

□ 사업목적 및 필요성

○ 2030 온실가스 감축목표(NDC) 달성과 국내 수전해 기업의 기술 경쟁력 및 설비 부품 등 제조업체 경쟁력 강화

○ 국내 상용 수전해 시스템 및 scale-up을 위한 성능평가 등 장기운전을 통한 신뢰성 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : '21. 11. ~ '26. 8.(58개월)

○ 위 치 : 영광군 대마전기차산단(전기차로 149)

○ 내 용 : 수전해 시스템 신뢰성 확인을 위한 성능평가센터 구축

○ 규 모 : 수전해시스템(PEM·ALK: 1㎿·0.1㎿ 각 1기, 총4기), 시험동·관리동·출하동 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 237억원원(국비 153, 지방비 60[도24, 영광36], 기타 24)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	23,654	23,654	-	-	-
국 비	15,254	15,254	-	-	-
도 비	2,400	2,400	-	-	-
영광군비	3,600	3,600	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	2,400	2,400	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

○ 에너지기술개발사업 선정(산업부) : '21.11.

○ 도-영광군-고기연-전남TP 업무협약 체결 : '22.12.

○ 사업부지 용도 변경(공장부지→연구시설) : '23.6.

○ 영광 수전해시스템 성능평가센터 착공 및 설비 구축 : '23.11.

○ 영광 수전해시스템 성능평가센터 건축물 준공 : '25.9.

□ 향후계획

○ 수전해시스템 장기운전 및 내구성·부하변동 평가 : '26.2.~8.

사 업 명	지역 주도형 AI 대전환 사업

□ 사업목적 및 필요성

○ AI 활용률이 낮은 비수도권 중소기업에 AI기술을 대규모로 도입·확산하기 위한 지역주도형 디지털 전환 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025. 10. ~ 2026. 12.

○ 내 용 : 지역 맞춤형 중소기업 AI 활용·확산 지원

① 고성능 AI 컴퓨팅 인프라 구축, ② AI 솔루션 도입·활용, ③ AI 인력양성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 23,343백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	23,343		11,666	11,677	
국 비	13,920		6,960	6,960	
시 도 비	7,424		3,712	3,712	
시군구비					
지 방 채					
민간자본	1,999		994	1,005	
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 고성능 AI 컴퓨팅 인프라구축 : CPU 및 GPU 입찰 공고 및 계약

○ AI 솔루션 도입 : 기업 컨설팅 기관 선정 및 수혜기관 모집 공고.선정

○ AI 인력양성 : 교육 커리큘럼 개발 및 일자리정보망 연계 플랫폼 구축 계획 수립

□ 향후계획

○ 추진상황 점검 및 보고(매월/중소벤처기업진흥공단)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : (당초) 23,400 → (변경) 23,343백만원

- 국비 감액(중진공 간접비 발생)에 따른 지방비 매칭분 감액

사 업 명	산림바이오 가공지원센터 조성사업

□ 사업목적 및 필요성

○ 사업목적 : 도내 임산자원 가공을 통해 식품산업 활성화 및 글로벌 경쟁력 강화

○ 필요성

- 농도(濃度)에서 바이오산업 메카로 산업 전환을 위한 기반 확충
- 기업 수요 맞춤형 시설·장비 구축을 통해 신성장 동력 확보
- 전라남도 임산자원 가공을 통해 식품산업 활성화 및 글로벌 경쟁력 강화
- '스마트 산림바이오 혁신성장 거점사업' 완료에 따른 연구성과 실현 및 생산 식물자원 고부가가치화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 1. ~ 2027. 12.

○ 위 치 : 장흥군 장흥읍 삼산리 752-2(장흥바이오식품산업단지 내)

○ 규 모 : 부지면적 10,000㎡, 건물 연면적 2,838㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,990백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	22,990	1,390	1,000	6,000	14,600
국 비	10,000	200	500	2,500	6,800
시 도 비	10,000	200	500	2,500	6,800
시군구비	2,990	990	-	1,000	1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 가공지원센터 기본계획·건축기획·장비구축 용역 완료 : '24. 9.~'25. 9.

○ 사전 행정절차(지방재정 투자심사, 공공건축 심의, 공유재산 관리계획, 일상감사 완료) : '25. 4.~7.

○ 기본 및 실시설계 추진 중 : '25. 9.~'26. 8.

□ 향후계획

○ 사전 행정절차 이행(건축인허가, 지방재정 투자심사2차) : '26. 10. 한

○ 본공사 및 장비 구축 시행 : '26. 10. ~ '27.12.

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사 업 명	전라남도 동부권 청년문화센터 건립

□ 사업목적 및 필요성

○ 청년 수요 증가와 지역정착 기반 강화를 위한 청년문화 거점 기관 필요

○ 청년들의 문화활동, 교류, 취·창업 지원 등 다양한 수요를 반영하기 위한 통합지원체계 구축 및 프로그램·공간 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2027년

○ 위 치 : 순천시 풍덕동 1788, 1789

○ 규 모 : 지상 4층, 연면적 4,049.38㎡, 부지 30,910.10㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,727백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	22,727	740	303	9,511	12,173
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	20,000	740	303	6,784	12,173
시군구비	2,727	-	-	2,727	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 57%)

○ 기본 및 실시설계 용역 : '24. 5. ~ '25. 10.

○ 시공사 및 건설사업관리용역 계약체결 : '25. 12.

○ 동부권 청년비전센터 착공 : '26. 1. 15.

□ 향후계획

○ 동부권 청년비전센터 준공 : '27. 12.

사 업 명	뿌리산업 선도기업 육성사업

□ 사업목적 및 필요성

○ 뿌리기업 성장단계별 집중 지원을 통한 뿌리산업 고도성장기반 구축

○ 뿌리기술은 최종제품 성능 및 신뢰성을 결정하는 핵심기술로 산업 환경 변화에 대응한 신산업 기술 경쟁력 확보를 위해 지원 시급

□ 사업개요

○ 기간/위치 : 2024. 7. ~ 2025. 6. / 도내 뿌리기업 1,256개사

○ 규　　모 : 핵심뿌리기술 개발 R&D 21건, 비R&D 138건, 인력양성 128명

○ 사업내용 : 뿌리산업 경쟁력 강화를 위한 기술개발 등 기업 지원

- 고부가 제품 개발, 핵심뿌리기술 개발, 디지털 공정전환, 시제품 제작, 글로벌 진출 지원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	8,600	8,600	0	0	0
국비(전환)	2,500	2,500	-	-	-
시 도 비	2,500	2,500	-	-	-
시군구비	3,600	3,600	-	-	-
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기　　타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ (기업 지원) 134개사, 194건, 신규 고용 272명(정규직 259, 비정규직 13)

○ 뿌리기술 개발 21건, 전문기업 9개사 확대, 사업화매출 463억, 특허 92건

□ 향후계획

○ 뿌리산업 선도기업 육성(4단계)을 통한 뿌리기업 경쟁력 강화

□ 사업변경 내역(해당없음)

사 업 명	대불산단 AX실증협업 플랫폼 구축

□ 사업목적 및 필요성

○ (사업목적)대불산단 내 중소기업의 생산 자동화 및 AX 확산

○ (필 요 성)중국의 조선업 독주 체제와 대불산단의 높은 외국인력 비율 등 지역 위기 극복

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025. 8. ~ 2028. 12.

○ 위 치 : 영암군 대불국가산단 일원

○ 내 용 : AX 기반으로 조선사-기자재 설계·생산 연결, 전-후 공정 생산 현황 공유

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,021백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	22,021	-	1,484	4,486	16,051
국 비	14,000	-	283	2,130	11,587
시 도 비	900	-	180	390	330
시군구비	2,100	-	-	700	1,400
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	5,021	-	1,021	1,266	2,734
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 7%)

○ 1차년도 장비 도입(3종) 및 기업 AX전환지원(6건), AX전문인력양성(6건)

○ AX마스터플랜 수립 및 AX얼라이언스 운영(1회)

□ 향후계획

○ 2차년도 장비 도입(2종) 및 기업 AX전환지원(15건)

○ AX인프라·연결화(5건), AX얼라이언스 운영(4회)

사 업 명	생분해성 플라스틱 표준개발 및 평가기반 구축

□ 사업목적 및 필요성

○ (정부정책) 바이오 플라스틱 산업 활성화를 위한 기술개발 및 순환 경제 실현을 위한 세부계획 마련

- 바이오 플라스틱 인증제 현실화(화이트바이오 산업활성화 전략, '20.12.)

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ~ 2027

○ 위 치 : 여수 미래혁신지구

○ 규 모 : 생분해성 플라스틱 소재 평가·인증 센터 및 장비 구축, 국제 인증기관과 협업을 통한 글로벌 시험평가 지원 등

- (부지) 4,007㎡, (센터) 연면적 2,033㎡, (시험·분석 장비) 27대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,970백만원(국비 100억, 시도비 99.7억, 민자 20억)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	21,970	9,914	5,331	3,525	3,200
국 비	10,000	3,214	2,061	2,525	2,200
시 도 비	9,970	4,700	3,270	1,000	1,000
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본*	2,000	2,000	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

* 생분해 평가센터 토지 구입

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2단계 1차년도, 70%)

○ 부지 확보 및 설계, 건축 착공('24. 11.) 준공('25. 8.)

○ 장비 구축(15종 17대 구축 완료)

□ 향후계획

○ 센터 운영 및 생분해 시험 및 유해물질 분석장비 5대 도입 : ~ '26. 12.

○ 국제표준(ISO) 제안 및 기업지원 플랫폼 운영 등 : ~ '26. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : (당초) 22,500백만원 → (변경) 21,970백만원

- 사유 : 토지 분양가 확정 및 변경에 따른 민자 투자 비용 변경

사 업 명	순천대 SW중심대학사업

□ 사업목적 및 필요성

○ SW 중심 대학 교육체계 혁신을 통한 전공역량 강화 및 산업수요에 맞는 전문·융합 인재 양성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. ~ 2030.(8년)

○ 위 치 : 전남광주통합특별시 순천시

○ 규 모 : 대학 1개교(국립순천대학교)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,678 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	21,678	4,278	2,900	2,900	11,600
국 비	14,950	2,950	2,000	2,000	8,000
시 도 비	1,495	295	200	200	800
시군구비	2,243	443	300	300	1,200
지 방 채					
민간자본					
기 타	2,990	590	400	400	1,600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 소프트웨어(SW) 중심대학 선정(과기부 공모사업) : '23. 5.

○ 소프트웨어(SW) 중심대학 사업협약(도·시군-순천대) 및 추진 : '23. 10.~

□ 향후계획

○ 하반기 추진상황 점검 및 2차 운영위원회 개최 : '26. 10.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 없음

사 업 명	보성벌교지구 전남형 만원주택 건립사업

□ 사업목적 및 필요성

○ 비혼, 저출산 원인 중 하나인 주거비 부담을 완화하고 자녀 양육에 불편이 없도록 큰 평형의 건립형 임대주택 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. ~ 2029.

○ 위 치 : 보성군 벌교읍 회정리 488 일원

○ 규 모 : 아파트 50호(청년 60㎡ 30호, 신혼부부 84㎡ 20호)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,630백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2027년 이후
계	20,630				20,630
국 비	5,863				5,863
시 도 비	8,731				8,731
시군구비					
지 방 채	6,036				6,036
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 사업계획 변경(건축개발과-11147(2026. 5. 11.))

□ 향후계획

○ '26. 하반기 국토부 지역제안형 특화주택 공모 신청·선정(국비 확보) 후 사업 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비(163억원→206억원), 사업기간('24.~'26.→'24~'29)

사 업 명	AX실증산단 구축사업

□ 사업목적 및 필요성

○ **(산업동향)** AI 기술의 급속한 발전과 제조업의 디지털 전환 확산 추세

- 제조업 고도화에 따른 데이터의 수집·분석·활용·실증의 중요성 확대

  * 제조 분야 세계 AI 시장규모 : '23년 39억 달러 → '28년 298억 달러(연평균 45.6%의 성장)

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025 ~ 2028

○ 위 치 : 여수국가산단 일원

○ 규 모 : AX 인프라 구축*, 기업 AX 실증지원, AX 마스터플랜 수립, AX 얼라이언스 구축·운영

  * AI 설비(HW/SW), 지원센터 등 AX 지원을 위한 공용 인프라 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,556 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	20,556	-	4,889	2,992	12,675
국 비	14,000	-	4,000	2,000	8,000
시 도 비	840	-	-	300	540
시군구비	1,960	-	-	-	1,960
민간자본	3,756	-	889	692	2,175
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ **(AX대표선도공장)** 용역사 선정 후 데이터 수집 중

- 3D Map 시스템 구축을 위한 스캐닝 중(드론, 도보촬영)
- 부식예측 ML 모델 개발을 위한 센서 구축 및 데이터 수집 중
- 설비 예지보전 시스템 시운전 중 및 설비 주요 태그 리스트 정립

○ **(AX종합지원센터)** 기업 모집(8건 중 3건), 컨설팅 중

- AI활용 공정안정화, 에너지효율화, 인력운영 추가 모집 중
- AI 활용 극대화 및 확장성이 높은 공정 조사 및 공급기업과 매칭
- 기업 데이터셋 정의 및 분석데이터 수집 중

□ 향후계획

○ 종합지원센터 구축 및 맞춤형 AX지원 : ~ '26. 12.

○ 주요 제조공정(정제 및 합성공정 등) AX 실증 : ~ '26. 12.

사 업 명	정유·석유화학 AI 자율제조를 위한 최적운영 플랫폼 개발 및 실증

□ 사업목적 및 필요성

○ AI 자율제조 플랫폼의 수직·수평적 기술 확산을 통한 정유·석유화학 업계 디지털 전환 가속화

□ 사업개요

○ 기 간 : '24. 9. 1. ~ '28. 12. 31.

○ 위 치 : 여수(GS칼텍스)

○ 규 모 : AI모델(11종) 구축, AI 플랫폼 고도화

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,123백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	20,123	3,189	4,422	4,397	8,115
국 비	8,500	1,400	2,095	2,045	2,960
시 도 비	255	-	75	100	80
시군구비	595	-	-	-	595
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	10,773	1,789	2,252	2,252	4,480
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 전 공정 데이터 수집을 통한 단위 공정 AI모델 구축

□ 향후계획

○ AI 자율제조 플랫폼 고도화 및 타공정 확산 적용

○ 공정별 AI 모델 자율제조 플랫폼 탑재 및 데이터시스템 연계

□ 사업변경 내역

○ 민간자본 투자 변경에 따른 총사업비 변경

사 업 명	2026년~2030년 지역수요 맞춤형 연구개발사업

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 연구개발 역량강화를 통해 지역경제에 성장동력을 공급하고 지역 주도 연구개발로 과학·산업기술 경쟁력 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2026. 1. ~ 2030. 12.(5년)

○ 위 치 : 전라남도 일원

○ 규 모 : 중소기업 R&D 과제지원(4개 유형, 150건)

- 농어촌문제 해결형 : 총 10과제(신규5, 계속5) × 5년 = 50건
- 지역핵심과학기술 : 총 10과제(신규5, 계속5) × 5년 = 50건
- 연구성과 사업화 : 총 5과제(신규5) × 5년 = 25건
- 벤처·스타트업 실증 : 총 5과제(신규5) × 5년 = 25건

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계					
국 비					
시 도 비	20,000	-	-	3,500	16,500
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(진도 : 14%)

○ 2026년 신규 19개 과제 모집 및 선정 : 2,100백만원

○ 2026년 5개 계속 과제 추진 : 600백만원

□ 향후계획

○ 연도별 공모 통해 사업 선정 및 추진, 사업 성과 관리 및 평가(상시)

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사 업 명	친환경 선박용 암모니아 연료공급 장치 및 시스템 실증 기반구축 사업

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국 유일의 육상 실증설비를 구축하여 조선 기자재 기업의 '중대형선박 암모니아 연료공급시스템' 신산업 진입 기반 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024~2028

○ 위 치 : 목포 대양산단(대양동 1177-18)

○ 규 모 : 부지 6,370㎡, 건축 1,280㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	20,000	1,700	6,116	5,790	6,394
국 비	10,000	1,500	1,916	2,590	3,994
시 도 비	4,000	200	1,400	1,400	1,000
시군구비	6,000	-	2,800	1,800	1,400
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 공모 선정('24. 5.) 및 설계용역('24. 11.~'25. 10.)

○ 실증센터 착공식('26. 3.)

□ 향후계획

○ 주요장비 발주 및 실증센터 준공 : '26. 12.

○ 센터 운영 및 통합실증평가시스템 장비 구축 : '27.~

사 업 명	전라남도 서부권 청년문화센터 건립

□ 사업목적 및 필요성

○ 청년 수요 증가와 지역정착 기반 강화를 위한 청년문화 거점 기관 필요

○ 청년들의 문화활동, 교류, 취·창업 지원 등 다양한 수요를 반영하기 위한 통합지원체계 구축 및 프로그램·공간 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2027년

○ 위 치 : 무안군 일로읍 오룡리 313

○ 규 모 : 지상 4층, 지하 1층, 연면적 4,202.70㎡, 부지 3,850㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	20,000	413	1,579	11,004	7,004
국 비	-	-	-		
시 도 비	20,000	413	1,579	11,004	7,004
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 기본 및 실시설계 용역 : '24. 1. ~ '25. 4.

○ 시공사 및 건설사업관리용역 계약체결 : '25. 8.

○ 서부권 청년비전센터 착공 : '25. 9. 8.

□ 향후계획

○ 서부권 청년비전센터 준공 : '27. 3.

사 업 명	고흥고흥지구 전남형 만원주택 건립사업

□ 사업목적 및 필요성

○ 비혼, 저출산 원인 중 하나인 주거비 부담을 완화하고 자녀 양육에 불편이 없도록 큰 평형의 건립형 임대주택 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. ~ 2027.

○ 위 치 : 고흥군 고흥읍 성촌리 180-6 일원

○ 규 모 : 아파트 50호(청년 59㎡ 26호, 신혼부부 84㎡ 24호)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,847백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2027년 이후
계	19,847		8,385	9,803	1,659
국 비	5,530			3,871	1,659
시 도 비	14,317		8,385	5,932	
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 42%)

○ 사업계획 변경(건축개발과-11147(2026. 5. 11.))

○ '25. 9. 17. 착공 후 공사중

□ 향후계획

○ '27. 3월 준공 및 4월 입주 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비(162억원→198억원), 사업기간('24.~'26.→'24~'27)

사 업 명	대불산단 전선로 지중화사업

□ 사업목적 및 필요성

○ (대형 구조물 운송장애) 조선 선박 구조물 높이(최대 32m)에 비해 현저히 낮은 전선(8~12m)으로 사고위험 및 선박 구조물 이송에 걸림돌

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023~2025

○ 위 치 : 대불국가산단 내

○ 규 모 : 4.266km, 20개 구간

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,789백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	17,789	11,246	6,543	-	-
국 비	3,558	2,249	1,309	-	-
시 도 비	1,822	1,125	697	-	-
시군구비	4,256	2,627	1,629	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	8,154	5,245	2,909	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ '23년도 대불산단 전선지중화 실시설계('23. 5.~10.) 및 착공('23. 12.) : '23. 5.~12.

○ '25년 공모 선정('24. 11.) 및 KT와 협약체결('26. 7.)

□ 향후계획

○ '23년도 대불산단 전선지중화 실시설계 : '26. 7.~

□ 사업변경 내역

○ (총사업비) 당초 22,300백만원 → 현재 17,789백만원

사 업 명	여수 화양 세포항 지방어항 건설사업

□ 사업목적 및 필요성

○ 어선의 안전수용으로 자연재해로부터 주민의 생명과 재산보호 및 어업인 정주여건 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ~ 2030

○ 위 치 : 여수시 화양면 안포리 세포항 일원

○ 규 모 : 방파제 180m, 물양장 80m, 매립 24,115㎡ 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	16,400	1,050	20	5,000	10,330
국 비					
시 도 비	16,400	1,050	20	5,000	10,330
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 7%)

○ 여수 세포항 지바엉항 건설사업 기본 및 실시설계 완료 : 2025.12.

○ 여수 세포항 지방어항 건설공사 착공 : 2026. 1.

□ 향후계획

○ 방파제 및 물양장 설치 : 2027. ~ 2029.

○ 여수 세포항 지방어항 건설공사 완료 : 2030.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 변경없음

사 업 명	완도 청산 신흥항 지방어항 건설사업

□ 사업목적 및 필요성

○ 어선의 안전수용으로 자연재해로부터 주민의 생명과 재산보호 및 어업인 정주여건 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ~ 2030

○ 위 치 : 완도군 청산면 신흥리 신흥항 일원

○ 규 모 : 방파제 93m, 물양장 70m, 호안 50m, 매립 및 준설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	16,200	1,425	-	625	14,150
국 비					
시 도 비	16,200	1,425	-	625	14,150
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 9%)

○ 주민설명회(1~2차) 완료 : 2023.12. ~ 2024. 4.

○ 실시설계 추진 중 : 2023. 9. ~ 2027. 6.

□ 향후계획

○ 공유수면 매립 기본계획 반영 : 2027. 3.

○ 완도 신흥항 지방어항 건설공사 착공 : 2027. 6.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 변경없음

사 업 명	대구경 강관 제조의 생산성 향상을 위한 공정 최적화 기술개발

□ 사업목적 및 필요성

○ **(공정 최적화)** 다양한 대구경 강관 제조의 생산성, 에너지 절감률 향상을 위한 인공지능 및 데이터베이스 기반 공정 효율성 향상

○ **(디지털 트윈)** 디지털 전환 기술을 활용해 철강 제조 과정에 적용 가능한 다양한 솔루션 개발 및 AI 모델 활용 시장 확대

□ 사업개요

○ 기 간 : '24. 9. 1. ~ '27. 12. 31.

○ 위 치 : 광양((주)성원)

○ 규 모 : 단위 공정별 AI 모델 개발

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,754백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	14,754	2,765	4,376	4,219	3,394
국 비	10,000	1,950	3,100	2,800	2,150
시 도 비	300	-	150	150	-
시군구비	700	-	40	330	330
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	3,754	815	1,086	939	914
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ AI 모델 개발 완료 및 현장 실증 추진

□ 향후계획

○ 대구경 강관 자율 용접 모듈 제작 및 성능 테스트 수행

□ 사업변경 내역

○ 민간자본 투자 변경에 따른 총사업비 변경

사 업 명	조선해양 친환경 특화기술 공유플랫폼

□ 사업목적 및 필요성

○ 대형조선사 의존도를 낮추고 자립형 중소조선사 전환을 위해 친환경 생산 시스템, 스마트 생산장비 및 관리시스템 도입 등 고도화 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021.06.01. ~ 2025.12.31.(55개월)

○ 위 치 : 전남 영암군 삼호읍 대불주거3로 75 전남대불산학융합원

○ 규 모 : 건축 2건, 장비 41종 구축, 기업지원 60건, 인력양성 30건 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,638백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	14,638	13,026	1,300	-	-
국 비	9,473	8,505	1000	-	-
시 도 비	1,680	1,480	100	-	-
시군구비	2,520	2,220	200	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	975	771	200	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 건축 신축 2건, 장비 51종 구축, 기업지원 79건, 인력양성 69건 진행

○ 기술사업화 지원 23건, 네트워크 활동 288개 기업 참여, 815명 교육 수료

□ 향후계획

○ 친환경첨단용접센터 중심 친환경 생산 자동화 장비 지원

○ 조선해양안전기술센터 중심 비계 설치 및 안전교육 지원

□ 사업변경 내역

○ (총사업비) 당초 14,700백만원 → 14,638백만원

사 업 명	전력기자재 디지털전환 기반구축

□ 사업목적 및 필요성

○ AI, AOT와 연계한 지능형 전력기자재 시장이 급성장하고 있으나, 지역 내 중소기업은 지능형 전력기자재 기술개발 능력과 시험 설비가 부족하여 신제품 개발 및 사업화에 한계

□ 사업개요

○ 기 간 : '22. 4. ~ '25. 12. / 4년간

○ 위 치 : 에너지밸리기업개발원(나주시 혁신도시)

○ 규 모 : 설계·시험·인증 등 기업지원 플랫폼 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	14,100	11,300	2,800	-	-
국 비	9,600	7,700	1,900	-	-
시 도 비	450	391.7	58.3	-	-
시군구비	1,050	733.3	316.7	-	
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	3,000	2,475	525	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 산업부 공모사업 선정('22. 4.) 및 사업 착수('22. 6.)

○ 장비구축 5건, 디지털리소스 12건 구축 완료, 인력양성 20건 운영

□ 향후계획

○ 장비 활용 기업 기술 지원 및 기업지원 플랫폼 구축

- 혁신 R&D 플랫폼, 제품화 솔루션 지원, 데이터-시뮬레이터 기반 기술지원
- 전문가 네트워크 협의체, 설명회, 세미나, 포럼 등 네트워크 활동 개최

사 업 명	홍도항 접안시설 축조공사

□ 사업목적 및 필요성

○ 홍도 주민의 어선계류 편의성을 확보하고 홍도항을 다도해 해양관광 거점항으로 육성하기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 5. ~ 2028. 12.

○ 위 치 : 전남광주특별시 신안군 흑산면 홍도리 홍도항 일원

○ 규 모 : 여객부두 60m, 소형선부두 93m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,340백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	13,340	830	-	5,520	6,990
국 비	-				
시 도 비	13,340	830	-	5,520	6,990
시군구비					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계 완료 및 공사계약 의뢰)

○ 기본 및 실시설계 용역 : '22. 8. ~ '24. 12.

○ 관계기관 협의 및 행정절차 실시 : '25. 7. ~ '26. 6.

□ 향후계획

○ 공사 및 용역 계약 의뢰 : '26. 7.

○ 낙찰자 선정 및 계약 : '26. 9.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 실시설계 결과에 따른 총사업비 변경

- (당초) 12,100백만원 → (변경) 13,340백만원(증 1,240백만원)

사 업 명	목재누리센터 건립

□ 사업목적 및 필요성

○ 기후변화에 따른 난대림 북상 및 전남도 조림 수종 벌기령 도래(50년)에 따라 난대수종 활용 목조건축 실연 필요

○ 공공부문 목조건축 조성 사례 선도하여 국산목재 이용률 제고 통한 탄소중립 기여 및 지역 목재산업 선순환체계 확립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. ~ 2027.

○ 위 치 : 나주시 산포면 산제리 542-8, -10번지

○ 규 모 : 부지면적 10,354㎡, 건축연면적 2,046.17㎡

○ 내 용 : 국산 난대수종을 활용한 목재친화공간 조성 위한 목재누리센터 건립

- 목조온실, 목재 실내 놀이터, 북카페, 목공예창작실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	13,000	500	500	6,000	6,000
국 비	6,500	250	250	3,000	3,000
시 도 비	6,500	250	250	3,000	3,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 국산목재 활용 목재누리센터 건립계획 수립 : '24. 5. 7.

○ 기본계획 및 건축기획 용역 : '24. 7. ~ 12.

○ 공공건축심의 및 공유재산관리계획 수립 : '24. 12. / '25. 2.

○ 기본 및 실시설계 용역 추진 : '25. 7. ~ '26. 9.

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 용역 완료 : ~ '26. 9.

- BF예비인증26. 6., 우수유출저감대책 협의.경관심의.환경영향평가26. 7., 건축인허가26. 8

○ 본 공사 추진(건축·토목, 전기, 소방, 통신 등) : '26. 9. ~ '27. 11.

□ 사업변경 내역

○ 총사업비를 초과하지 않는 범위에서 사업을 추진하고 향후 공사 발주의 현실성을 확보하기 위해 건축물 규모 조정

- (당초) 연면적 3,000㎡ → 연면적 2,046.17㎡

사 업 명	친환경 자동차 튜닝 플랫폼 개발

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 7. ~ 2025. 6.

○ 위 치 : 영암군 삼호읍 일원(국제자동차경주장 인근)

○ 사업내용 : 튜닝 전기차 플랫폼 구축을 통한 지역산업 활성화 지원

- (1과제) 튜닝 전기차 센터 구축(One-stop Complex), 튜닝 지원 플랫폼 설계기술 개발
- (2과제) 튜닝 전기차 제작(7대)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	12,800	12,800	0	0	0
국 비	7,131	7,131	0	0	0
시 도 비	4,256	4,256	0	0	0
기 타	1,413	1,413	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사업 협약 체결 : '22. 7.

○ 튜닝복합센터 부지 확정 및 설계 추진 : '23. 9. ~

○ 튜닝복합센터 건축 인허가 신청 : '25. 5.

○ 전기차 제작 완료 : '25. 6.

○ 1과제 추진 중단 협의 (도-영암군-한자연) : '25. 6.

○ 1과제 사업 중단 보고(한자연→도) : '25. 7.

○ 과제 미달성 관련 의회 사전 보고 : '25. 10. ~ 11.

○ 사업 최종 평가 : '25. 12.

□ 향후계획

○ 사업비 정산 및 미집행 금액 반납 조치

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사 업 명	30m급 한국형 CTV 국산화 모델개발 및 실증

□ 사업목적 및 필요성

○ 대규모 해상풍력단지 본격 조성에 따라 해상풍력발전기 및 케이블 등 운영.유지보수(O&M) 선박 수요가 증가하고 있으나 해외 기술 수입 운용 多

○ 국내 해안에 적합한 한국형 유지보수선(CTV)* 개발을 통해 지역 내 해상풍력산업 경쟁력 강화 및 기술 자립 도모

* Crew Transfer Vessel : 해양구조물 정비(케이블 유지보수 등)를 위한 특수 목적선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025. 6.~ 2028. 12.

○ 참 여 : 주관)한국메이드, 공동참여)녹색에너지연구원.한국조선해양기자재연구원.중소조선연구원.목포대.목포해양대

○ 내 용 : 한국형 유지보수선박(CTV)* 국산화 표준모델 개발

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,810백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	11,810	-	1,500	1,685	8,625
국 비	8,000	-	1,000	1,000	6,000
시 도 비	2,000	-	-	500	1,500
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	1,810	-	500	185	1,125
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :20%)

○ (1차년도) 수요 맞춤 한국형 CTV 개념설계 및 초기 선형 개발('25.6.~'26.2.)

○ (2차년도) 한국형 CTV 표준모델 기본설계 및 선급 승인('26.3.~'26.12.)

□ 향후계획

○ (3차년도) 시제선 건조 및 주요 기자재 국산화 개발('27.1.~'27.12.)

○ (4차년도) 한국형 CTV 시제선 건조 및 해상 실증('28.1.~'28.12.)

사 업 명	완도 고금 가교항 지방어항 건설사업

□ 사업목적 및 필요성

○ 어선의 안전수용으로 자연재해로부터 주민의 생명과 재산보호 및 어업인 정주여건 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ~ 2030

○ 위 치 : 완도군 고금면 가교리 가교항 일원

○ 규 모 : 방파제 140m, 물양장 137m 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	11,700	1,425	-	625	9,650
국 비					
시 도 비	11,700	1,425	-	625	9,650
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 12%)

○ 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2023. 9.

○ 주민설명회(1~3차) 완료 : 2023.12. ~ 2024. 3.

□ 향후계획

○ 가교항 사업계획 확정 등 민원 합의 : 2027. 12.

○ 가교항 지방어항 건설공사 착공 : 2028. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 변경없음

사 업 명	은곡~매월간 지방도 확포장공사

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방도 801호선(은곡~매월)의 기존 도로의 선형이 매우 불량하고 교통량 증가에 따른 사고위험성 증가로 지방도 개선을 시행함으로써 이용자의 안전을 확보하고 지역의 균형발전을 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023.10.31.~2027.10.30

○ 위 치 : 전남광주통합특별시 영암군 학산면 은곡리~매월리 일원

○ 규 모 : L= 1.96km 2차로(폭9.5m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,429백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	11,429	3,800	2,500	1,500	3,629
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	11,429	3,800	2,500	1,500	3,629
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60.4%)

○ 보상 : 미보상 필지 수용을 위한 중앙토지수용위원회 공익성협의 추진중

○ 26년 주요 공사 추진 : 연약지반처리, 배수공, 교량공 등

□ 향후계획

○ 계획기간('27) 내 완공될 수 있도록 공사추진 및 도비 확보 노력

○ 계획공기내 공사준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초 대비 30%이상 증액되지 않아 지방재정투자 재심사를 받지 않음.

사 업 명	국립순천대학교 글로컬기숙사 신축

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역인재 수도권 이탈 현상, 저출산·고령화에 따른 학령인구 감소로 지역 소멸 위기 심화 대응을 위한 우수 외국인 유학생 지역 정주 유도

○ 외국인 유학생 정주여건 개선 및 특화분야 외 인재 추가 유입으로 지역 활성화 방안를 위한 전용 글로컬 기숙사 신축 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024년 ~ 2026년(3년)

○ 위 치 : 국립순천대학교 교직원 연립관사(전라남도 순천시 매곡동 412)

○ 규 모 : (교직원 연립관사 철거) 826.74㎡, (글로컬 기숙사 신축) 2,966.07㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	11,350	845	1,267	9,238	-
국 비	6,200	845	395	4,960	-
시 도 비	5,150	-	872	4,278	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 22%)

○ 공공건축 사업계획 사전검토

○ 설계공모심사 및 당선작 선정

○ 글로컬 기숙사 신축 설계용역

○ 기존 노후 건축물(교직원 연립관사) 철거 완료

○ 글로컬 기숙사 신축 공사 추진 중

□ 향후계획

○ 글로컬 기숙사 신축 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : (당초)9,000백만원 → (변경)11,350백만원(증 2,350백만원)

○ 사업기간 : (당초)'24-'25(2년) → (변경)'24-'26(3년)(증 1년)

사 업 명	장교~가동간 지방도 확포장공사

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방도 811호선 중 미개설 구간인 함평군 함평읍 장교리~가동리 구간을 개설하여 원활한 교통소통 및 지역균형발전 도모하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025.10.27.~2028.10.25.

○ 위 치 : 전라남도 함평군 함평읍 장교리~함평읍 가동리 일원

○ 규 모 : 도로확장 L=2.10Km B=9.5m, 수로암거 3개소, 교차로 4개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,228백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	11,228	700	175	1,150	9,203
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	11,228	700	175	1,150	9,203
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3.4%)

○ 실시설계 용역 추진 : 2022.05.16. ~ 2023.12.21.

○ 도로구역 결정고시 : 2025.09.18.

○ 공사 착공(건설사업관리) : 2025.10.27.('26.01.19.)

□ 향후계획

○ 2028년 10월 준공예정.

□ 사업변경 내역

○ 당초 대비 30%이상 증액되지 않아 지방재정투자 재심사를 받지 않음.

사 업 명	보성 복내지구 도로침수 개선사업

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방도 895호선 보성 겸백면 은덕리 상습 침수구간을 개선하여 집중호우시 침수로 인한 교통단절, 마을고립 등 지역주민 및 도로이용자의 교통불편을 해소하고자 함에 그 목적이 있음

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024.06.18. ~ 2027.06.17

○ 위 치 : 전남광주통합특별시 보성군 겸백면 은덕리 일원

○ 규 모 : 총연장 L = 1.04km, 폭원 9.5m(왕복 2차로)
교량 1개소(34.0m), 평면교차로 1개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2027년 이후
계	11,200	135	2,300	900	7,865
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	11,200	135	2,300	900	7,865
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 29.0%)

○ 교량 시공구간 우회도로 개설 : 2025. 5

○ 교량(은덕천교) 교대 2개소 시공완료 : 2026. 6

□ 향후계획

○ 교량(은덕천교) 시공 완료 : 2026. 12

○ 공사준공(예정) : 2027. 06

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초 대비 30%이상 증액되지 않아 지방재정투자 재심사를 받지 않음.

사 업 명	전라남도 근로자종합복지관 건립

□ 사업목적 및 필요성

○ 근로자의 권리보호 및 활동지원 등 노동복지 증진을 위한 거점 공간 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022~2028

○ 위 치 : 화순군 화순읍 일심리 235, 235-3

○ 규 모 : 부지면적 1,632㎡, 연면적 1,700㎡, 지하 1층·지상4층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	2,281	1,861	20	50	350
국 비					
시 도 비	2,281	1,861	20	50	350
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : %)

○ 공공건축 심의 완료('25. 10.)

○ 건축기획 용역 완료('25. 12.)

□ 향후계획

○ 지반조사 및 경계측량 추진

○ 설계공모 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 건립부지 변경 * 사유 : 당초 부지 협상 결렬

- (당초) 화순읍 삼천리 535-1 → (변경) 일심리 235, 235-3

사 업 명	뿌리산업 선도기업 육성사업(4단계)

□ 사업목적 및 필요성

○ 뿌리기업 성장단계별 집중 지원을 통한 뿌리산업 고도성장기반 구축

○ 뿌리기술은 최종제품 성능 및 신뢰성을 결정하는 핵심기술로 산업 환경 변화에 대응한 신산업 기술 경쟁력 확보를 위해 지원 시급

□ 사업개요

○ 기간/위치 : 2025. 7. ~ 2028. 6. / 도내 뿌리기업 1,256개사

○ 규 모 : 뿌리기업 전문기업 확대 15개사, 첨단뿌리기술개발 30건, 신규 고용 300명

○ 사업내용 : 뿌리산업 경쟁력 강화를 위한 기술개발 등 기업 지원

- 고부가 제품 개발, 핵심뿌리기술 개발, 디지털 공정전환, 시제품 제작, 글로벌 진출 지원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	22,200	0	7,500	7,200	7,500
국비(전환)	6,300	-	2,100	2,100	2,100
시 도 비	6,300	-	2,100	2,100	2,100
시군구비	9,600	-	3,300	3,000	3,300
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 4단계 1차년도(72개사, 90건) 뿌리기술 R&D, 디지털 전환 등 기업 지원

○ 4단계 2차년도 협약 및 사업비 교부, 3차년도 수요 조사 : '26. 6.

□ 향후계획

○ 3차년도 사업비 확정통보(→14개 시·군, '26.7.), 2차년도 기업 지원 : ~'27. 6.

○ 뿌리기업 참여 확대를 위한 기업주도형 사업 발굴 및 중점 지원(170개사) : '26. 7.~

□ 사업변경 내역(해당없음)

사 업 명	해남 영전항 지방어항 건설사업

□ 사업목적 및 필요성

○ 어선의 안전수용으로 자연재해로부터 주민의 생명과 재산보호 및 어업인 정주여건 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ~ 2030

○ 위 치 : 해남군 북평면 영전리 영전항 일원

○ 규 모 : 방파제 120m, 준설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	8,900	1,425	-	625	6,850
국 비					
시 도 비	8,900	1,425	-	625	6,850
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 16%)

○ 주민설명회(1~4차) 완료 : 2023.12. ~ 2025.12.

○ 개발계획(변경) 수립 및 실시설계 추진 중 : 2023. 9. ~ 2026.12.

□ 향후계획

○ 영전항 지방어항 건설공사 발주 : 2027. 3.

○ 영전항 지방어항 건설공사 완료 : 2030. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 변경없음

.

사 업 명	전라남도의회 청사 증축사업

□ 사업목적 및 필요성

○ 의원수 증가 및 의회 조직 변화에 대응하기 위한 청사 증축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 1. ~ 2026. 6.

○ 위 치 : 전남광주통합특별시 무안군 삼향읍 오룡길 1

○ 규 모 : 연면적 1,528.83㎡, 지상 3층, 공공업무시설(의회 청사)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계					
국 비					
시 도 비	8,800		3,000	5,800	-
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 기본 및 실시설계 용역 완료('25. 6.)

○ 공사 착공('25. 7.) 및 완공('26. 6.)

□ 향후계획

○ 없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 없음

사 업 명	전라남도 공공산후조리원 설립(8호점)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공공서비스로 출산환경을 개선하여 양질의 산모와 신생아의 건강관리 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 2. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 전남 여수시 웅천동 1728-5, 6번지(신월로 114)

○ 규 모 : 893.72㎡(증축 382.05㎡, 리모델링 511.67㎡)

○ 내 용 : 산모실 15실, 신생아실, 프로그램실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,027백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	3,896	114	3,782		
국 비					
시 도 비	3,441	114	3,327		
시군구비					
지 방 채					
민간자본	455		455		
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 공공산후조리원 8호점 설치공사 완료 : 2025. 12.

○ 공공산후조리원 8호점 개원 : 2026. 2.

□ 향후계획

○ 공공산후조리원 8호점 지속 운영 : 2026. 2. ~

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경

- (당초) 4,400백만원(도 4,000, 자부담 400) (변경) 4,027백만원(3,549, 자부담 478)

사 업 명	에너지기술공유대학

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 내 전력 변환, ESS, 수소 등 에너지산업의 현장 인력 수요·공급의 미스매치 문제의 시급한 해결을 위한 산학 연계 공유대학을 통한 에너지 인력양성이 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : '25. 5. ~ '30. 1.(5년8개월)

○ 위 치 : 전라남도 일원

○ 규 모 : 컨소시엄 간 강의 및 학점 교류, 지역특화 교과목 개발, 지역문제
해결형 산학 프로젝트 추진

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,412백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	8,412	1,142	1,142	1,454	5,816
국 비	5,800	800	800	1,000	4,000
전 남	1,740	240	240	300	1,200
기 타 (현 물)	872,665	102	102	154	616

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 13%)

○ 산업부 공모사업 선정 : '25. 5.

○ '25년 사업추진 및 사업비 교부 : '25. 12.

□ 향후계획

○ '26년 사업비 교부 및 사업 추진 : ~ '26. 12.

사 업 명	보성 겸백지구 도로침수 개선사업

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방도 845호선 보성군 겸백면 석호리 상습 침수구간을 개선하여 집중호우시 침수로 인한 교통단절, 마을고립 등 지역주민 및 도로이용자의 교통불편을 해소하고자 함에 그 목적이 있음

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024.06.24. ~ 2027.06.23

○ 위 치 : 전남광주통합특별시 보성군 겸백면 석호리, 은덕리 일원

○ 규 모 : 총연장 L = 0.6km, 폭원 9.5m(왕복 2차로)
교량 2개소(45.0m), 배수공 4개소(102.0m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2027년 이후
계	7,800	887	3,300	1,808	1,804
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	7,800	887	3,300	1,808	1,804
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 59.0%)

○ 교량(자포천교 등) 2개소 시공완료 : 2026. 5

○ 본선구간(2구간) 성토 완료(16,816㎥) : 2026. 5

□ 향후계획

○ 본선구간(1구간) 절성토 시공 완료 : 2027. 4

○ 공사준공(예정) : 2027. 6

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초 대비 30%이상 증액되지 않아 지방재정투자 재심사를 받지 않음.

사 업 명	중소형 선박 고속엔진 스마트 수리 지원기반 구축

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 내 중소형 선박용 고속엔진의 유지보수 산업군 활성화 및 경쟁력 강화를 위하여 기업지원 플랫폼, 장비, 기술지원, 인력양성 기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 04. 01. ~ 2026. 03. 31. (총 36개월)

○ 위 치 : 전남 목포시 해양대학로 91 국립목포해양대학교

○ 규 모 : 목포해양대학교 내 부지 9,000㎡, 건축 3,150㎡(연면적)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,569.18 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계		4,172.08	3,397.10	-	-
국 비		2,126	2,108	-	-
시 도 비		309.624	250	-	-
시군구비		722.456	583.1	-	-
지 방 채		-	-	-	-
민간자본		1,014	456	-	-
기 타		-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

○ 장비 7종 구축 및 가동률 누적평균 78.28% 달성 완료

○ 시험·평가·인증 지원 56건, 시제품 제작지원 21건, 기술지도 36건 수행

○ 전문인력 양성을 위한 현장실무 인력양성 285명

□ 향후계획

○ 친환경 연료·추진 장치 전환 관련 기업 교육 등을 통한 장비 공동활용

○ 해경 정비창 연계 중소형 선박 수리기업

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경(기존 : 약 83.72억원 → 변경 후 : 약 75.69억원)

○ 사업기간 변경(기존 종료일 : '25.12.31 → 변경 후 : '26.03.31)

사 업 명	화순 도암 도장교 재가설공사

□ 사업목적 및 필요성

○ 본 사업은 화순군 도암면에 위치한 지방도 817호선의 일부 구간으로 선형을 개선하고 시설 개량하여 원활한 교통소통과 지역균형발전을 도모하는데 목적이 있음

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024년 06월 11일~2027년 06월 10일

○ 위 치 : 전라남도 화순군 도암면 도장리 일원

○ 규 모 : L=0.56Km, B=9.5m(교량 1개소 L=96.0m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	7,100	105	2,995	1,500	2,500
국 비					
시 도 비	7,100	105	2,995	1,500	2,500
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55.3%)

○ 연장 L=0.36km(교량공 L=96.0m), 토공(1식), 배수공(V형측구(TYPE-1,2) 760m, 쌓기부 다이크(TYPE-1) 902m, 용수개거(TYPE-1) 322m, 횡배수관 57m, 종배수관 45m, , 옹벽공L=93m) ･부 대 공(1식))

□ 향후계획

○ 연장 L=0.20km(포장공(6,291㎡),교통안전시설공(1식),교량철거(1개소), 부대공(1식))

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초 대비 30%이상 증액되지 않아 지방재정투자 재심사를 받지 않음.

사 업 명	고난도 선박 곡블록 생산공정의 AI 자율제조 시스템 개발

□ 사업목적 및 필요성

○ **(로봇개발)** AI 기반 자율 이동로봇 개발 및 로봇 통합제어 기술 개발

○ **(효율성 향상)** 선박 하단부의 곡선 블록 용접은 다양한 배치 형태, 협소한 공간 등 작업자의 수행 시 애로사항 다수 발생

□ 사업개요

○ 기 간 : '24. 10. 1. ~ '27. 12. 31.

○ 위 치 : 영암(HD현대삼호)

○ 규 모 : AI 기반 자율 이동로봇 개발 및 로봇 통합제어 기술개발

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,044백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	7,044	1,429	1,871	1,871	1,873
국 비	4,000	850	1,050	1,050	1,050
시 도 비	360	-	120	120	120
시군구비	840	-	280	280	280
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	1,844	579	421	421	423
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 이동 작업 로봇에 적용되는 AI 모델 구축 완료

□ 향후계획

○ 선박 용접 품질 예측 및 최적화를 위한 데이터베이스 구축

□ 사업변경 내역

○ 민간자본 투자 변경에 따른 총사업비 변경

사 업 명	백수~군서간 지방도 위험 구간 개선사업

□ 사업목적 및 필요성

○ 본 과업은 지방도 805호선 중 영광군 백수읍, 군서면 위험 구간을 개선하여 원활한 교통소통과 지역 균형발전을 도모하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년04월21일~2026년12월10일

○ 위 치 : 전남 영광군 백수읍 양성리~군서면 만곡리(지방도805호선)

○ 규 모 : L=2.70km, B=9.5m(2차로 시설개량) 65억(도비)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,501백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	6,501	2,322	1,323	2,856	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	6,501	2,322	1,323	2,856	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70.0%)

○ 1구간~3구간,5구간 공사완료,

○ 4구간,6구간 곡선부 시거개선,원형교차로 설치 공사중~

□ 향후계획

○ 준공예정일:2026.12.10.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초 대비 30%이상 증액되지 않아 지방재정투자 재심사를 받지 않음.

사 업 명	국제자동차경주장 시설물 안전보강 사업

□ 사업목적 및 필요성

○ 2010년 준공 이후 14년 이상 경과하여 시설이 전반적으로 노후가 심하며, 2종시설물인 메인그랜드스탠드 정밀안전진단용역 결과 주요 구조부에 대해 긴급 안전 개보수가 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025. 1. ~ 2027. 4.
○ 위 치 : 전남광주통합특별시 영암군 삼호읍 에프원로 2
○ 규 모 : 메인 그랜드스탠드(23,698㎡) 지붕 마감재 보수 등 1식
- 메인 그랜드스탠드 지붕 마감재 교체, 지붕 강재 부식 제거 및 방수, 관람석 구조용 코킹 제거 및 보수, F1블럭 전기실 누수 보강 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	5,600	0	24	3,309	2,267
국 비	2,800	0	12	1,654.5	1,133.5
시 도 비	2,800	0	12	1,654.5	1,133.5
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 제2종시설물(메인 그랜드스탠드) 정밀안전점검 용역 : '23. 12.
○ 2025년 생활체육시설 확충 지원사업(문체부) 선정 : '24. 9.
○ 중기지방재정계획 반영('24. 11.), 지방재정투자심사('25. 4.~6.)
○ 시설물 안전보강사업 건축기획업무 용역('25. 7. ~ 12.)
○ 전라남도 공공건축 심의 위원회 심의 : '26. 2. ~ 5.
○ 실시설계 용역 사전 행정절차 완료(일상감사, 계약심사) : '26. 6.

□ 향후계획

○ 설계 용역 계약, 사업수행능력평가(PQ), 낙찰자 선정 및 설계 : '26. 7. ~ 9.
○ 공사 사전 행정절차(일상감사, 계약심사), 계약 체결 : '26. 10.
○ 공사 착공 및 준공 : '26. 10. ~ '27. 4.

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사 업 명	전남국제수묵비엔날레 개최

□ 사업목적 및 필요성

○ 수묵을 주제로한 세계 유일한 국제수묵비엔날레 개최를 통해 새로운 'K-아트'로 수묵의 무한한 가능성 확인하는 전시임

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025.9. ~ 10.(격년개최)

○ 위 치 : 목포시, 진도군 등 전남광주특별시 일원

○ 규 모 : 20개국 83명 작가 작품 300여점 전시

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	10,500	700	4600	600	4600
국 비					
시 도 비	9,000	700	3,700	600	4000
시군구비	1,500		900		600
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 목포·진도·해남 등 (11개 시·군, 22개 전시관)

* **(주전시)** 목포.진도.해남 6개소 * **(기념전)** 7개 시군, 11개소(구례.보성.강진.해남.영암.장성.신안)

* **(특별전)** 도립미술관(광양), 대도시(서울), 지역작가전(여수), 문체부 공모전(목포대학교)

○ 20개국 83명 작가 300여 작품전시 43만명 관람

□ 향후계획

○ 2027 전남국제 수묵비엔날레 개최

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사 업 명	첨단로봇 AI활용 중소기업 제조혁신 사업

□ 사업목적 및 필요성

○ AI 융합 지능형 로봇 경쟁 본격화 및 시장 급성장, 정부는 '첨단로봇·제조'를 국가 12대 전략기술에 포함, R&D 보급·확산 추진

○ 고령화, 청년이탈, 스마트 농어업 등 로봇 수요 증가로 제조특화 로봇·AI 융합 대표공정모델(용접, 조립, 가공, 이동 등) 실증·확산 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2026~2028

○ 위 치 : 특별시내 일원

○ 규 모 : 제조로봇 공정모델 개발, 실증지원, 기업 기획 컨설팅 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,050백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	5,050	-	-	1,050	4,000
국 비	2,500	-	-	500	2,000
시 도 비	1,250	-	-	250	1,000
시군구비	1,300	-	-	300	1,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 수행기관 협약체결('26. 5.), 1차년 사업공고('26. 6.)

□ 향후계획

○ 선정평가('26. 7.), 1차년도 협약체결 및 과제수행('26. 7.~)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사 업 명	이차전지 사업화 기반구축 및 전문인력 양성사업

□ 사업목적 및 필요성

○ EV, ESS로부터 발생하는 사용후 배터리를 이용한 응용제품 기술개발 및 중소기업 상용화 기술 지원, 산·학·연 연계 현장 맞춤형 전문기술 인력양성

□ 사업개요

○ 기간/위치 : 2023~2025 / 나주시 등 도내 일원

○ 규 모 : (기반구축) 사용후 배터리 보관동 및 시험설비 장비 6종 구축
(기술지원) 사업화 지원 21건 / (인력양성) 학사(36명), 석박사(12명)

○ 사업내용 : ①응용제품 기술개발 및 **중소기업 상용화 기술 지원 및 기반 구축**

- 배터리 **재사용 응용제품**(재생E 연계 ESS 등) **기술지원 및 시험 설비 구축**

②(**전문인력양성/동신대**) 산·학·연 연계 **현장 맞춤형 전문기술 인력양성**

- **채용조건 맞춤 교육과정 개설·운영, 재교육, 직무전환 교육 등**

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	5,000	3,200	1,800	0	0
국비(전환)	2,200	1,400	800	-	-
시 도 비	2,200	1,400	800	-	-
시군구비	600	400	200	-	-
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사용후 배터리 보관동 및 응용제품 시험설비 장비(6종) 구축

○ 사용후 배터리 사업화 기술(25건), 학사 및 석박사 인력 양성(56명)

○ 교육과정(6건), 기술 개발(19건), 논문(10건), 특허 출원(4건) 및 등록(1건)

□ 향후계획

○ 사용후 배터리 시험 인증 서비스 활성화 및 센터 자립화

□ 사업변경 내역(해당없음)

사 업 명	수소 연료전지기반 레저선박 건조실증

□ 사업목적 및 필요성

○ (사업목적)선박 온실가스 감축 규제와 친환경 선박시장 확대대비 선도 대응

○ (필 요 성)친환경 형선박 기술개발로 지역 내 신성장동력 산업 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 4. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 영암군 대불국가산단 일원

○ 내 용 : 수소연료전지기반 레저선박 건조·실증 및 이동식 충전설비 개발

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	4,467	3,578	889	-	-
국 비	-	-	-		
시 도 비	2,210	1,766	444		
시군구비	918	731	187		
지 방 채	-	-	-		
민간자본	1,399	1,081	258		
기 타	-	-	-		

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 97%)

○ 해상용 수소연료전지 추진시스템 적용 레저선박 건조 완료

□ 향후계획

○ 누적운항시간 기준 Track-record 확보 및 분석

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 연장('24.12.→'25.12.) 및 사업비 이월

사 업 명	소재·부품산업 연구개발 지원

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 소부장 중소기업은 경험 및 인프라가 부족해 대기업 의존형 산업구조 지속, 미래 핵심산업에 대한 기술확보와 기술역량강화를 위해 전문연구기관과 연계해 과제 기획부터 사업화까지 기업 맞춤형 연구개발 원스톱 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2026. 1. ~ 2028. 12.(3년)

○ 위 치 : 전남광주통합특별시 내 소재·부품·장비 기업 대상

○ 규 모 : 40개사 내외(기업별 1억원 내외 지원)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,752백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	4,752	-	-	1,584	3,168
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	4,320	-	-	1,440	2,880
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	432	-	-	144	288
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 사업계획 수립('25.9.), '26년 예산확보('25.11.), '26년 사업추진('26.1.~)

- ('26년) 11개 과제, 1,164백만원 지원결정

□ 향후계획

○ '26년도 선정과제 사업수행 모니터링 및 정산

○ '27~'28. 사업예산 확보 및 연차별 사업 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ '26년 도비 확보에 따른 총사업비 변경

- (당초)6,000백만원 (변경)4,752백만원

사 업 명	고흥 예회 지방도 확포장공사

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방도 830호선 중 미개설구간인 고흥 예회리 구간을 개설하여 원활한 교통소통 및 지역균형발전을 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 5. 27 ~ 2026. 12. 26

○ 위 치 : 전남 고흥군 두원면 예회리 일원

○ 규 모 : L=1.0Km, B=9.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,655백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	4,655	112	1,800	2,743	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	4,655	112	1,800	2,743	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75.0%)

○ 기존포장깨기10,173㎡, L형측구 600m, 쌓기부 다이크 1,031m, 포장공10,173㎡

○ 교통안전시설공 및 부대공 1식

□ 향후계획

○ 기존포장깨기4,500㎡, 쌓기부 다이크 500m, 포장공10,173㎡

○ 교통안전시설공 및 부대공 1식

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초 대비 30%이상 증액되지 않아 지방재정투자 재심사를 받지 않음.

사 업 명	자은~유각간 지방도 시설개량공사

□ 사업목적 및 필요성

○ **「자은~유각간 지방도 시설개량공사」** 관련 지방도 805호선 자은면 유각리 구간의 도로시설개량으로 교통안전성 향상 및 지역균형발전을 도모하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024.06.03.~2027.06.02.

○ 위 치 : 전남광주통합특별시 신안군 자은면 유각리 일원(지방도 805호선)

○ 규 모 : L=0.8㎞, B=9.5~12.75m(2차로+1차로), 교차로 2개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,411백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2027년 이후
계	4,411	123	1,882	1,200	1,206
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	4,411	123	1,882	1,200	1,206
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 54.6%)

○ 벌목 858㎥, 과재쌓기 12,735㎥, 연약지반처리 1식, 암거 2개소

○ 사토 6,464㎥, 횡배수관 61m, 부대공 1식

□ 향후계획

○ 흙깍기 3,857㎥, 흙쌓기 3,923㎥, 홍수방호벽 544m

○ 보조기층 포설.다짐 647㎥, 아스콘포장 3,259㎥, 부대공 1식

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초 대비 30%이상 증액되지 않아 지방재정투자 재심사를 받지 않음.

사 업 명	전라남도 공공산후조리원 설립(7호점)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전라남도 서남권 산모들의 편안하고 안전한 출산 환경 조성

○ 임신·출산 가정의 경제적 부담 경감을 통한 저출산 문제 극복

□ 사업개요

○ 기　　간 : 2025. 6. ~ 2027. 8.

○ 위　　치 : 목포시 옥암동 977-2, 977-5

○ 규　　모 : 지상 1층~7층(대지 2,215.81㎡)

- 산모실 15실. 영유아실, 수유실, 프로그램실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,715백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	8,715			3,000	5,715
국 비					
시 도 비	4,000			1,000	3,000
시군구비					
지 방 채					
민간자본	4,715			2,000	2,715
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 공공산후조리원 7호점 설치공사 설계 완료 : 2026. 5.

□ 향후계획

○ 공공산후조리원 7호점 설치공사 착공 : 2026. 9.

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경

- (당초) 7,800백만원(도 4,000, 자부담 3,800) (변경) 8,715백만원(4,000, 자부담 4,715)

사 업 명	제2차 탄소중립 제조혁신 시설 고도화 사업

□ 사업목적 및 필요성

○ (저탄소 산업구조 전환) 전남 탄소중립 비전 실현을 위해 온실가스 배출이 많은 산업분야 저탄소 구조전환 지원 필요

○ (기업 수요 반영) 대기업에 비해 탄소중립 대응이 부족한 중소·중견기업 대상 친환경·저탄소 기반 지원하는 유일한 사업으로 지속적 수요 증가

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025년~2027년(3년간)

○ 위 치 : 전라남도

○ 규 모 : 탄소 다배출 중소중견기업 120개사(연 40개사 내외)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	4,200	1,600	1,600	1,600	1,000
시 도 비	2,884	992	992	992	900
시군구비	896	448	448	448	-
민간자본	100	160	160	160	100

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 33%)

○ 1차년도 기업지원(35개사) : '25. 1.~ 12.

○ 2차년도 사업공고·접수 : (1차) '26. 4., (2차) '26. 7.

□ 향후계획

○ 2차년도 기업 선정·지원 : '26. 7.~ 12.

○ 3차년도 사업 추진 : '27. 1.~ 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 시군재정 여건 등 고려해 3차년도(2027년)부터 시군비 매칭 제외 및 사업비 축소(연 16억 → 10억)예정

- 3차년도('27년) : (당초) 28억원(도 14.56, 시군 7.84, 민 2.8) → (변경) 10억원(도 9, 민 1)

  * 총사업비(25~27년) : (당초) 60억원 → (변경) 42억원

사 업 명	남도영화제 개최

□ 사업목적 및 필요성

○ 도민에게 영상문화 향유기회를 제공하고 전라남도를 대표하는 영화축제를 개최함으로써 전남 영상산업 발전 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기간/위치 : '23. ~ '26. / 전남 일원

○ 규 모 : 시즌1 순천 (26개국 98편 상영), 시즌2 광양 (12개국 81편 상영)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	3,600	2,000	1,300	300	
국 비	-	-	-	-	
시 도 비	2,200	1,000	1,000	200	
시군구비	1,400	1,000	300	100	
지 방 채	-	-	-	-	
민간자본	-	-	-	-	
기 타	-	-	-	-	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 91%)

○ 남도영화제 시즌1 순천 개최 ('23. 10. 11. ~ 10. 16.)

○ 남도영화제 시즌2 광양 개최 ('25. 10. 23. ~ 10. 27.)

□ 향후계획

○ 남도영화제 시즌3 장흥 프레 개최 ('26. 10. 16. ~ 10. 17.)

□ 사업변경 내역

○ 개최시기 : (당초) 연례 개최 -> (변경) 격년 개최

- 남도영화제 시즌1 순천 성과분석 결과, 개최지의 자연·문화를 매력적으로 연출하기 위한 사전기획 시간이 필요하다는 사유로 격년제로 추진 결정

○ 총사업비 : (당초) 도 10억원, 시군 10억원 -> (변경) 도 10억원, 시군 5억원

- 기존운영방식 (도비 10억, 시군비 10억)대로 남도영화제를 개최할 희망 시군이 없음 (사유 : 대규모 세수 결손)

사 업 명	2025 영호남 상생협력 화합대축전

□ 사업목적 및 필요성

○ 문화예술, 경제, 농수산 등 교류의 폭을 넓혀 양 道의 실질적 협력을 도모하고, 전 국민이 함께하는 화합대축전 개최

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025. 9. 10.(수) ~ 9. 12.(금)

○ 위 치 : 목포 문화예술회관 일원

○ 규 모 : 10,000여 명(전남도, 경북도, 향우회원, 시민 등) 참석 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,600백만원(전남도 800, 경북도 800)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	4,800	-	1,600	1,600	1,600
시 도 비	4,800	-	1,600	1,600	1,600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2025 영호남 상생협력 화합대축전 기본계획(안) 수립 : 2025. 1.

○ 2025 영호남 상생협력 화합대축전 위·수탁 협약 체결 : 2025. 2.

○ 2025 영호남 상생협력 화합대축전 행사 대행사 선정 : 2025. 4.

○ 2025 영호남 상생협력 화합대축전 세부계획(안) 수립 : 2025. 6.

○ 2025 영호남 상생협력 행사 추진 : 2025. 9. 10. ~ 9. 12.

○ 2025 영호남 상생협력 행사 정산 : 2026. 1.

사 업 명	제29회 전라남도 도민의 날 기념행사

□ 사업목적 및 필요성

○ '지방자치 30주년'과 '도청 신청사 개청 20주년'을 함께 축하하는 '통합기념행사'를 추진, 도민이 화합하는 축제의 장을 만들기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : '25.10.24.(금) ~ 10.25.(토)

○ 위 치 : 전남 OK도민광장

○ 규 모 : 1만여 명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계		-	800	-	-
시 도 비		-	800	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 4개 행사 연계, 27개 프로그램 / 부스 146개(청소년 102, 사회적경제 44)

○ 개청 이래, 도청광장에서 첫 기념식 개최로 지역민들이 함께하는 축제의 장 마련

□ 향후계획

○ 통합특별시 출범으로 시민이 공감할 수 있는 새로운 통합시민의 날 제정

○ 시민들이 함께 즐길 수 있는 문화.체험행사 등 확대

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사 업 명	2025 전남GT 대회

□ 사업목적 및 필요성

○ 국내 대회별 메인클래스 통합 개최로 전남광주 및 경주장의 위상 강화

○ 경주대회와 서킷 문화행사가 연계된 축제를 통한 경주장 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : '25. 9. 20.(토) ~ 9. 21.(일)

○ 장 소 : 국제자동차경주장(영암군)

○ 주최/주관 : 전라남도 / ㈜슈퍼레이스·펠롭스

○ 사업내용 : 경주대회 및 자동차 기반 복합 문화행사 운영

- (경주대회) 전남내구, 슈퍼6000, 코리아프로토(한·일전), 모터사이클, 짐카나
- (부대행사) 개막식, 그리드워크, 슈퍼카 전시, 가상레이싱, 지역특산품 판매 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,840백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	2,840	700	700	720	720
국 비					
시 도 비	2,840	700	700	720	720
시군구비					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 대회규모 : 6개 종목 165대 참가

○ 방 문 객 : 11,478명(관람객 7,545명, 선수·관계자 3,186명)

○ (중계방송) 방송 1개, 온라인 4개 * 시청자 12만명, 온라인 251만회

- (방송) SKY Sports, (온라인) 유튜브, TVING, SOOP, 치지직(네이버)

□ 향후계획

○ 2026 전남광주GT 대회 개최

- 기간/장소 : '26. 9. 12.(토) ~ 9. 13.(일) / 국제자동차경주장
- 대회규모 : 5개 종목 / 150대 / 방문객 15천명

사 업 명	2025 아시아 모터스포츠 카니발

□ 사업목적 및 필요성

○ 아시아 국가간 교류의 장을 마련하고 모터스포츠 산업 발전 기반을 구축

○ 국내외 방문객 유치를 통한 지역 관광 활성화 및 지역경제 발전 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : '26. 5. 24.(토) ~ 5. 25.(일)

○ 장 소 : 국제자동차경주장(영암군)

○ 보조사업자 : ㈜슈퍼레이스

○ 사업내용 : 모터스포츠 대회 개최, 서킷문화행사 운영

- (경주대회) 슈퍼레이스, 모터사이클, 레디컬 컵 아시아
- (부대행사) 개막식, 그리드워크, 슈퍼카 전시, 가상레이싱, 미니카레이스 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,060백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	3,060	849	871	670	670
국 비					
시 도 비	1,459	399	420	320	320
시군구비					
민간자본	1,601	450	451	350	350
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 대회규모 : 7개 종목 114대 참가

○ 방 문 객 : 22,268명(선수·관계자 4,649명, 관람객 17,619명)

○ (중계방송) 방송 3개, 온라인 4개 * 시청자 48만명, 온라인 102만회

- (방송) KBS 2TV, Sky스포츠 SKY Sports, tvN스포츠
- (온라인) 유튜브, SOOP, Tving, 치지직(네이버), KBS스포츠

□ 향후계획

○ 2026 아시아 모터스포츠 카니발 개최

- 기간/장소 : '26. 5. 23.(토) ~ 5. 24.(일) / 국제자동차경주장
- 대회규모 : 7개 종목 / 107대 / 방문객 23천명

사 업 명	2025 KIC-CUP 투어링카 레이스

□ 사업목적 및 필요성

○ 아마추어의 모터스포츠 입문기회 확대를 위한 국제자동차경주장의 차별화된 고유 콘텐츠로 육성

○ 참가자와 관람객이 함께 즐기는 축제로서 모터스포츠 저변확대 및 서킷 문화 공유의 기회 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : '25. 6. ~ 10월

○ 장 소 : 국제자동차경주장(영암군)

○ 보조사업자 : ㈜코리아모빌리티그룹 전남지사

○ 사업내용 : 모터스포츠 대회 개최, 부대행사 운영

- (대회운영) 아마추어 및 동호인 중심의 모터스포츠 대회 개최
- (부대행사) 공연, 체험, 전시를 결합한 가족 친화형 체험프로그램 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,182백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	2,182	432	610	570	570
국 비					
시 도 비	1,486	346	400	370	370
시군구비					
지 방 채					
민간자본	696	86	210	200	200
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 대회규모 : 5전 개최, 7개 종목 519대 참가

○ 방 문 객 : 10,860명(선수·관계자 1,984, 운영인력 580, 관람객 8,296)

□ 향후계획

○ 2026 KIC 챌린지 레이스 개최

- 4전 개최, 7개 종목 480여대 참가